

2026年半年度施工单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	人员履职	工地建设标准化	现场施工及安全文明生产标准化	质量抽检存在不合格项	内业管理	备注
1	福州市	连江县	国道G228连江浦口松坞至晓澳横仑段公路工程	/	福建省金通建设集团有限公司	应到19人，实到19人，到岗率100%。	预制梁场：-1 1. T梁养生不到位。-0.5 2. 梁场钢筋绑扎作业中波纹管个别有烧伤现象。-0.5 钢筋加工厂：-0.5 钢筋加工厂分区布置不规范，堆放较乱。-0.5 拌合站： 基本符合标准化要求。 驻地及试验室： 基本符合标准化要求。	路基： -1 软基沉降盘歪斜，未做好保护。-1 路面： 无此项。 桥梁：-1 钢栈桥上桩孔周边围挡警戒不足。-1 隧道： 无此项。	抽检结果符合要求。	内业资料：-0.5 基坑防护整改不到位。-0.5	
2	福州市	连江县	国道G228连江晓澳至澳至垱头下岐段公路工程项 目	/	江苏燕宁工程科技集团有限公司	应到11人，实到8人，请假3人，到岗率72.7%。-2	预制梁场： 无此项。 钢筋加工厂：-0.5 钢筋笼焊接质量差。-0.5 拌合站： 无此项。 驻地及试验室： 基本符合标准化要求。	路基： -2 1. 软基处理砂桩施工区域积水明显。-1 2. 涵洞八字墙砼漏浆、防水层施工不达标。-1 路面： 无此项。 桥梁：-3 1. 钢栈桥临边防护不到位，间距或缺口较大。-1 2. 桩基施工周边无防护措施。-1 3. 桩基钻孔分离的泥沙未及时清运。-1 隧道： 无此项。	桥梁工程：-0.2 钢筋间距：-0.2	内业资料：-1 1. 桩基施工记录不完整，如有关人员没有签字确认。-0.5 2. 边坡监测资料有效性不足。-0.5	
3	福州市	长乐区	国道G228线长乐松下至福清元洪公路工程	二、三期工程	中铁二十二局集团有限公司	应到16人，实到15人，到岗率93.8%。	预制梁场： 无此项。 钢筋加工厂：-0.5 钢筋加工厂分区布置不规范，堆放较乱。-0.5 拌合站： 无此项。 驻地及试验室： 基本符合标准化要求。	路基： -3 1. 路基临时排水措施不到位。-1 2. 下穿通道挡墙端部层间砼结合不牢，砼有漏浆。-1 3. 下穿通道桩基间未及时封闭裸露土体。-1 路面：-1 交叉口标线标志警示不到位。-1 桥梁：-2 1. 防撞护栏切缝与填缝不合规范。-1 2. 砼养生不到位产生较多裂缝。-1 隧道： 无此项。	抽检结果符合要求。	内业资料：-1 1. 交工路面检测附表签字不全、混凝土强度数据遗漏。-0.5 2. 基坑监测简报中缺建筑物倾斜项目。-0.5	
4	福州市	罗源县	国道G228线罗源松山迹头至选屿段公路工程	/	中铁十局集团有限公司	应到15人，实到13人，请假2人，到岗率86.7%。	预制梁场： 无此项。 钢筋加工厂：-0.5 部分钢筋车丝后未戴保护套。-0.5 拌合站： 无此项。 驻地及试验室： 基本符合标准化要求。	路基： -1 水泥搅拌桩泥浆漫流。-1 路面： 无此项。 桥梁：-3 1. 桩基渣样标签不全。-1 2. 梯笼未见固定拉结措施。-1 3. 钢栈桥护栏踢脚板缺漏、折角处钢管头无保护措施。-1 隧道： 无此项。	桥梁工程：-0.2 钢筋间距：-0.2	内业资料：-0.5 水泥搅拌桩现场施工记录不完善。-0.5	

2026年半年度施工单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	人员履职	工地建设标准化	现场施工及安全文明生产标准化	质量抽检存在不合格项	内业管理	备注
5	福州市	连江县	连江县粗芦岛环岛公路二期工程（塘下至粗芦岛二桥连接线路段）B段	B段	北京市政建设集团有限责任公司	应到8人，实到7人，请假1人，到岗率87.5 %。其中：技术负责人请假。-1	预制梁场： 无此项。 钢筋加工厂： 无此项。 拌合站：-1 1. 料仓标牌与实料不符。-0.5 2. 料仓串料。-0.5 驻地及试验室： 基本符合标准化要求。	路基：-2 1. 路基预压抽排水排泄不畅。-1 2. 软基沉降盘歪斜，未做好保护。-1 路面： 无此项。 桥梁：-2 1. 隧道二衬接头错缝明显。-1 2. 隧道截排水沟未落地闭环。-1 隧道： 无此项。	抽检结果符合要求。	内业资料：-0.5 公司本部对项目的安全检查涵盖不全。-0.5	
6	福州市	连江县	连江县丹阳至贵安公路（港城大道贵安至周溪段）工程设计采购施工总承包项目（EPC）	/	福建省榕圣建设发展有限公司	应到19人，实到19人，到岗率100%。	预制梁场：-1 1. 龙门吊轨道的卡扣不符合要求，部分未有效卡固。-0.5 2. 梁片预制场配电箱用电设备接线顺序错误。-0.5 钢筋加工厂：-1.5 1. 钢筋加工厂分区布置不规范，堆放较乱。-0.5 2. 未见数控弯箍机加工。-1 拌合站： 无此项。 驻地及试验室： 基本符合标准化要求。	路基：-1 边坡挡墙钢筋头未及时处理。-1 路面： 无此项。 桥梁：-4 1. 梁端伸缩缝预留缝宽、横向顺直度、立面垂直度不符合设计。-1 2. T梁预制翼缘板横坡度控制不符合设计。-1 3. 桥面配电箱PE接地线接线接在外露钢筋上。-1 4. 横隔板处的桥梁顶板钢筋控制不到位，钢筋裸露。-1 隧道：-2 1. 隧道加宽段侧模采用木模，错台多且明显。-1 2. 隧道止水带不符合规范。-1	桥梁工程：-0.2 钢筋保护层厚度：-0.2	基本符合要求。	
7	福州市	永泰县	永泰县X184葛岭至丹云段二期工程	/	福建新日建设工程有限公司	应到10人，实到9人，请假1人，到岗率90%。	预制梁场： 无此项。 钢筋加工厂：-0.5 钢筋堆放零乱、场地存在积水。-0.5 拌合站：-1 1. 储料仓碎石粗细混杂。-0.5 2. 料仓串料。-0.5 驻地及试验室： 基本符合标准化要求。	路基：-3 1. 挡墙拉筋未切除。-1 2. 边坡框架损坏悬空，局部边坡存在坍塌现象。-1 3. 涵洞进水口无隔水墙、砂石淤积。-1 路面：-2 1. 防撞护栏设置长度不足。-1 2. 路面未及时灌填缝和刻槽。-1 桥梁：-3 1. 砼护栏养生不到位，产生裂缝。-1 2. 桥头排水体系未及时闭合。-1 3. 防震挡块与T梁梁板挤紧无伸缩活动空间。-1 隧道： 无此项。	抽检结果符合要求。	内业资料：-0.5 企业安全检查涵盖不全，整改图片无文字说明。-0.5	

2026年半年度施工单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	人员履职	工地建设标准化	现场施工及安全文明生产标准化	质量抽检存在不合格项	内业管理	备注
8	莆田市	秀屿区、荔城区	国道G228线荔城北高冲沁至秀屿埭头后海（海堤段）工程	/	大成工程建设集团有限公司	应到18人，实到15人，3人请假，到岗率83%。-0.5	预制场： 无此项。 钢筋场： 无此项。 拌和站： 无此项。 驻地及标养室： 基本符合标准化要求。	路基：-2 1、K0+210涵洞左侧进出口墙背回填及护脚墙施工不符合要求;-1 2、左幅K0+240涵洞顶在人行道边，填方下沉造成人行道铺装开裂。-1 路面：-2 1、起点左幅K0+250左右一段沥青路面上面层局部油污污染，并集料局部离析;-1 2、K0+200~280左中幅沥青路面出现局部车辙、沉陷，平整度不满足要求。-1 桥梁：-1 桥梁钢护栏附着式白/黄反光标识块部分已缺损，里程牌和百米桩未安装。-1 隧道： 无此项。	项目已完工，无近期施工结构物，现场不具备抽检条件，未进行抽检。	内业资料：-1 1、项目无6月份施工计划；-0.5 2、无5月、6月安全专项经费使用计划和台账明细。-0.5	
9	莆田市	秀屿区、城厢区	国道G228线秀屿东庄至城厢东进段	/	安徽开源路桥有限责任公司	应到17人，实到17人，到岗率100%。	预制场：-0.5 场地排水不畅。-0.5 钢筋场：-0.5 钢筋未垫高堆放。-0.5 拌和站：-0.5 混凝土集中拌和三级沉淀池未按要求设置。-0.5 驻地及标养室：-0.5 工地试验室砼试块标养室喷淋不到位。-0.5	路基：-3 1、填石路基局部路段填料不符合要求，部分片石粒径偏大;-1 2、扶壁式挡土墙施工工作平台支架不符合要求：未采用密目式安全立网封闭，脚手板未铺满，无挡脚板，上下爬梯未按要求设置;-1 3、拆除脚手架时未按要求自上而下拆除，而用整体吊拆。-1 路面： 未开始。 桥梁：-2 1、盖梁底模板支撑体系的钢棒与横梁的卡扣间隙过大；-1 2、钻孔操作平台电压表出现缺损，存在安全隐患。-1 隧道： 无此项。	桥梁工程：-0.2 钢筋保护层厚度。-0.2	内业资料：-1 1、无理石混凝土挡墙基础专项施工方案；-0.5 2、2026年安全专项经费使用台账与明细不完整，无监理审批和发票。-0.5	
10	泉州市	永春县	福建省泉州白濠水利枢纽工程公路迁移复建工程C标段（省道S217永春段、Y141、Y141大谭尾线）	C标	大成工程建设集团有限公司	应到7人，实到6人，到岗率86%。未建立人脸识别考勤系统。-0.5	预制场： 无此项。 钢筋场： 无此项。 拌合站：-1 1、未设置洗车池；-0.5 2、料仓前未设置排水沟。-0.5 驻地及标养室：-1.5 1、形象进度图不完善（缺路面）；-0.5 2、晴雨表标识不规范；-0.5 3、标养室未设置视频监控。-0.5	路基：-3 1、路基填筑平整度、路拱度不符合要求；-1 2、路基临时排水措施不完善；-1 3、边坡防护未按施工规范要求施工。-1 路面：-1 路面平整度、横坡度不满足要求。-1 桥梁： 无此项。 隧道： 无此项。	抽检结果符合要求。	内业资料：-0.5 专项安全风险评估报告超危大工程风险清单漏项，且未经专家论证。-0.5	

2026年半年度施工单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	人员履职	工地建设标准化	现场施工及安全文明生产标准化	质量抽检存在不合格项	内业管理	备注
11	泉州市	安溪县	泉州白濠水利枢纽工程等级公路(省道及以上部分)迁移复建工程	A1	中铁十四局集团第三工程有限公司	应到12人，实到11人，请假1人，到岗率92%。未建立人脸识别考勤系统。-0.5	预制场：-1 1、25mT梁伸缩缝预埋筋缺漏，不符合标准化要求；-0.5 2、存梁不符合规范要求。-0.5 钢筋场：-1.5 1、未采用数控弯箍机加工钢筋；-1 2、钢筋原材料未设置标识牌。-0.5 拌合站：-1 1、料仓未设截排水沟，不符合标准化要求；-0.5 2、料仓样品盒内没有样品。-0.5 驻地及标养室：-1.5 1、形象进度图与实际不符；-0.5 2、晴雨图与实际不符；-0.5 3、标养室未设置视频监控。-0.5	路基：-1 路基临时截排水措施不完善。-1 路面： 无此项。 桥梁： 无此项。 隧道： 无此项。	桥梁工程：-0.2 钢筋保护层厚度。-0.2	内业资料：-0.5 整改反馈落实不认真；监理工程师通知单（质量—028）发现问题的照片显示位置与整改后的照片显示位置不一致。-0.5	
12	泉州市	安溪县	泉州白濠水利枢纽工程等级公路(省道及以上部分)迁移复建工程	A2	安徽建工路港建设集团有限公司	应到13人，实到13人，到岗率100%。未建立人脸识别考勤系统。-0.5	预制场：-0.5 T梁自动喷淋养生不到位。-0.5 钢筋场：-1 未采用数控弯曲机、弯箍机加工。-1 拌合站： 基本符合标准化要求。 驻地及标养室：-0.5 标养室砼试件未按标准化要求养生，间距不足。-0.5	路基：-1 未按标准化要求施工，水沟墙多处裂缝、涵洞进口边坡冲刷。-1 路面： 无此项。 桥梁：-4 1、悬浇挂篮施工不符合桥梁安全生产及施工标准化要求，竖向和横向预应力张拉滞后；-1 2、相邻T梁高低错台较大，不符合施工标准化要求；-1 3、圳下3号大桥5—4与6—4号弯矩波纹管错位；-1 4、T梁构造筋锈蚀、波纹管定位偏差。-1 隧道： 无此项。	路基工程：-0.2 排水工程断面尺寸。-0.2	内业资料：-0.5 T梁固结预埋筋施工与施工设计图纸不符，未及时办理变更手续。-0.5	
13	泉州市	安溪县	泉州白濠水利枢纽工程等级公路(省道及以上部分)迁移复建工程	涉铁标	中铁上海工程局集团有限公司	应到14人，实到14人，到岗率100%。未建立人脸识别考勤系统。-0.5	预制场： 无此项。 钢筋场：-0.5 钢筋机械连接头未标识工牙线、车丝后未戴套筒保护。-0.5 拌合站：-0.5 污水处理未落实环保要求。-0.5 驻地及标养室：-0.5 标养室环境设置不符合要求，养护不到位。-0.5	路基：-4 1、平整度、路拱度不符合要求；-1 2、路基排水未按规范要求施工；-1 3、边坡防护未按规范要求施工；-1 4、路堑边坡未按标准化要求施工，K125+680~K126+100二级边坡框架梁张拉后未及时张拉、封锚。-1 路面： 无此项。 桥梁：-2 1、未按标准化要求施工，高坪大桥4#墩第一节墩身钢筋直螺纹丝头锈蚀，施工平台杂物未清理；-1 2、爬模精轧螺纹钢拉杆锈蚀，易损件未按要求检查和更换。-1 隧道： 无此项。	桥梁工程：-0.2 钢筋间距。-0.2	内业资料：-0.5 不同等级配合比的适用部位相同。-0.5	

2026年半年度施工单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	人员履职	工地建设标准化	现场施工及安全文明生产标准化	质量抽检存在不合格项	内业管理	备注
14	泉州市	安溪县	安溪县340县道剑斗新镇区段迁移改建工程上跨漳泉肖铁路立交工程和剑斗兴儒坪大桥及连接线工程	/	中铁二十一局集团有限公司	应到12人，实到12人，到岗率100%。	预制场： 无此项。 钢筋场：-1.5 1、未采用数控弯箍机加工；-1 2、原材料标识牌设置不全。0.5 拌合站：-0.5 污水处理不符合环保要求。-0.5 驻地及标养室：-0.5 形象进度图与实际不符。-0.5	路基： 无此项。 路面： 无此项。 桥梁：-3 1、兴儒坪大桥左幅5#墩砼养生不到位；-1 2、兴儒坪大桥右幅5#墩爬模保护吊带扭曲变形、螺栓未拧紧、平台未满铺，不符合桥梁安全生产要求；-1 3、兴儒坪大桥施工方案采用45#钢材、 ϕ 20圆钢辊轧拉杆，现场实际使用精轧螺纹钢与 ϕ 16mm螺纹钢焊接的拉杆，大型模板支撑体系不符合方案要求。-1 隧道： 无此项。	桥梁工程：-0.2 钢筋保护层厚度。-0.2	内业资料：-0.5 爬模施工安全条件检查项目不够完整。-0.5	
15	泉州市	安溪县	国道G358线安溪虎邱至龙涓公路工程	A1	中交第一航务工程局有限公司	应到25人，实到20人，请假3人，缺勤2人，到岗率80%。-0.5	预制场： 无此项。 钢筋场： 无此项。 拌合站： 无此项。 驻地及标养室： 基本符合标准化要求。	路基：-1 K4+297—380挡墙墙反滤层施工纵坡不顺畅，不符合施工规范要求。-1 路面： 无此项。 桥梁：-4 1、桩基施工现场脏乱差；-1 2、泥浆池设置不规范；-1 3、孔口无安全防护措施；-1 4、尧山大桥1—3桩基18日终孔至今未浇筑，不符合标准化和施工规范要求。-1 隧道： 无此项。	桥梁工程：-0.2 钢筋间距。-0.2	内业资料：-0.5 各项超危大工程专项施工方案，按专家组意见与建议修改后，未按部颁《公路水运危险性较大工程编制和审查规程》的要求，履行审核和审查程序。-0.5	
16	泉州市	安溪县	国道G358线安溪城厢至官桥段公路工程及市政配套工程	第IV标段	浙江交工集团股份有限公司	应到24人，实到23人，请假1人，到岗率96%。未建立人脸考勤识别系统。-0.5	预制场： 不参与考核（在拆除） 钢筋场：-0.5 钢筋加工厂局部积水。-0.5 拌合站：-0.5 储料仓排水不畅。-0.5 驻地及标养室：-0.5 标养室环境设置不符合要求。-0.5	路基：-1 土石混填个别片石偏大，路基填料不符合要求。-1 路面：-1 路面排水设施未按要求及时施工。-1 桥梁：-2 1、盖梁挡块与箱梁间隙偏小，不符合施工标准化要求；-1 2、桥面铺装层养生不到位，存在温缩裂缝。-1 隧道： 无此项。	抽检结果符合要求。	内业资料：-0.5 超危大工程专项施工方案，根据专家组意见建议修改后，未按《公路水运危大工程专项施工方案编制和审查规程》的要求，履行审核和审查程序。-0.5	
17	泉州市	惠安县	普通国省干线公路联三线(S312线)岩峰至大红埔路段提升改造工程	/	中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司	应到17人，实到16人，请假1人，到岗率94%。	预制场： 无此项。 钢筋场： 无此项。 拌合站： 无此项。 驻地及标养室：-0.5 形象进度图与实际不符。-0.5	路基： 无此项。 路面：-2 1、路面排水孔超高，未按要求施工；-1 2、排水井沟内未及时清理杂物，不符合施工规范要求。-1 桥梁：-1 伸缩缝未及时清理，不符合施工标准化要求。-1 隧道： 无此项。	抽检结果符合要求。	内业资料：-1 1.施工专项安全风险评估未评审，部分安全风险源辨识清单漏项；-0.5 2.基坑专项施工方案，未按专家组意见认真修改反馈。-0.5	

2026年半年度施工单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	人员履职	工地建设标准化	现场施工及安全文明生产标准化	质量抽检存在不合格项	内业管理	备注
18	泉州市	石狮市	国道G228线石狮伍堡至西岑(晋江界)段提级改造工程(梅林至子英段)	/	中铁十七局集团有限公司	应到11人，实到11人，请假1人，到岗率94%。	预制场： 无此项。 钢筋场： 无此项。 拌合站： 无此项。 驻地及标养室： 基本符合标准化要求。	路基：-2 1、平整度、路拱度不符合要求：-1 2、路基排水未按施工规范要求施工。-1 路面： 无此项。 桥梁：-3 1、钻孔桩施工泥浆池未落实施工标准化要求：-1 2、桥梁施工钢栈桥与钢平台连接措施落实不到位：-1 3、钢栈桥监控设备损坏，未及时更换，不符合桥梁安全生产要求。-1 隧道： 无此项。	抽检结果符合要求。	内业资料：-1 1、该项目安全风险评估结论，永宁大桥16根人工挖孔桩为Ⅲ级安全等级，《人工挖孔桩专项施工方案》未经专家论证：-0.5 2、钢栈桥与钢平台施工的起重特种作业人员（徐玉光吊车司机、魏建龙司号司索工）未开展安全技术交底和培训。-0.5	
19	泉州市	晋江市	池峰路（南迎宾大道-凤池路）快捷化工程	/	福建省海盛交通投资有限公司	应到20人，实到20人，到岗率100%。	预制场： 基本符合标准化要求。 钢筋场： 基本符合标准化要求。 拌合站：-0.5 污水处理未落实环保要求。-0.5 驻地及标养室： 基本符合标准化要求。	路基：-1 路基填筑分层厚度、平整度、路拱度不符合要求。-1 路面： 无此项。 桥梁：-4 1、预制箱梁吊装未对底部和翼缘板充分保护，施工标准化落实不到位：-1 2、盖梁张拉注浆完成后，封锚未按标准化要求施工：-1 3、预制箱梁预埋伸缩缝钢筋偏位，未按施工规范要求施工：-1 4、盖梁和预制箱梁精轧螺纹钢拉杆锈蚀严重，不符合桥梁安全生产要求。-1 隧道： 无此项。	桥梁工程：-0.4 1、钢筋保护层厚度。-0.2 2、钢筋间距。-0.2	内业资料：-1.5 1、专项风险评估修改后报告未经专家组复审，超危大工程清单漏项：-0.5 2、超危大工程《深基坑专项施工方案》修改后未经专家组复审，拉森钢板桩施工等主要设备选型未明确，主要特种作业人员未参加基坑施工前安全技术交底和培训：-0.5 3、《钢箱梁吊装专项施工方案》修改后未经专家组复审，起重和吊车司机等特种作业人员未参加吊装施工前安全技术交底和培训。-0.5	
20	泉州市	晋江市	晋江南岸城乡交通物流综合提升项目-凤池路(池峰路-刺桐大桥)快捷化改造工程	/	中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司	应到19人，实到19人，到岗率100%。	预制场： 无此项 钢筋场：-1 未采用弯箍机数控加工。-1 拌合站： 基本符合标准化要求。 驻地及标养室： 基本符合标准化要求。	路基：-3 1、挡墙封头模板安装不规范，中埋式止水带偏位：；-1 2、挡墙钢筋直螺纹未戴套筒保护，不符合施工标准化要求：-1 3、下穿通道支挡系统设置，不符合路基安全生产要求。-1 路面： 无此项。 桥梁：-1 现浇箱梁钢筋未按规范施工，安设偏位。-1 隧道： 无此项。	隧道工程：-0.2 钢筋间距。-0.2	内业资料：-1 1、参与超危大工程施工的部分特种作业人员未参加安全技术交底和培训：-0.5 2、现浇箱梁专项施工方案未履行审查手续。-0.5	
21	泉州市	晋江市	晋新路快捷化改造工程	Ⅱ标段	中铁二十三局集团第一工程有限公司	应到10人，实到10人，到岗率100%。	预制场： 无此项 钢筋场： 无此项 拌合站： 无此项 驻地及标养室：-1 1、驻地楼道灭火器自2024年11月以来未检查：-0.5 2、形象进度图与实际不符。-0.5	路基： 无此项。 路面：-2 1、沥青面层中线搭接碾压处理不到位：-1 2、辅道路面已开放交通未及时划线。-1 桥梁：-2 1、箱梁与挡块间隙偏小：-1 2、梁与背墙间距符合设计要求，但伸缩缝间隙偏小。-1 隧道： 无此项。	抽检结果符合要求。	内业资料：-0.5 现浇箱梁专项施工方案论证修改后，履行审查手续不完善。-0.5	

2026年半年度施工单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	人员履职	工地建设标准化	现场施工及安全文明生产标准化	质量抽检存在不合格项	内业管理	备注
22	泉州市	南安市	国道G324线南安水头新营至厦门界段公路工程	/	福建建工集团有限责任公司	应到18人，实到18人，到岗率100%。	预制场： 基本符合标准化要求。 钢筋场：-1.5 1、部份钢筋机械连接头未戴套筒保护。-0.5 2、未采用数控弯箍机。-1 拌合站：-0.5 料仓排水不畅。-0.5 驻地及标养室：-0.5 驻地形象进度图缺路基内容。-0.5	路基：-1 局部路基碾压含水量偏大。-1 路面： 无此项。 桥梁：-1 互通桥梁桥台预埋钢筋未按施工规范施工。-1 隧道：-1 一处不连续浇筑混凝土产生的裂缝，不符合施工标准化要求。-1	桥梁工程：-0.2 钢筋保护层厚度。-0.2	内业资料：-0.5 现浇箱梁施工的个别特种作业人员未参加安全技术交底。-0.5	
23	泉州市	洛江区	洛江区万虹路（新庵岭-新庵村）道路改造提升工程	/	中交一公局厦门工程有限公司	1、应到12人，实到10人，请假2人，到岗率83%。-0.5 2、路基工程师对项目现场相关情况不熟悉。-0.5 3、未建立人脸识别考勤系统。-0.5	预制场： 无此项。 钢筋场： 无此项。 拌合站： 无此项。 驻地及标养室： 基本符合标准化要求。	路基：-2 1、护栏钢筋未按规范要求施工；-1 2、挡墙背后未填透水性材料。-1 路面： 无此项。 桥梁：-2 1、桥面铺装层施工不符合标准化要求；-1 2、伸缩缝预埋钢筋未按规范要求设置。-1 隧道： 无此项。	桥梁工程：-0.2 钢筋保护层厚度。-0.2	内业资料：-0.5 个别参与现浇支架搭设的高处作业人员未参加安全技术交底。-0.5	
24	泉州市	丰泽区、洛江区、台商投资区	泉州金屿大桥工程	A1	中交一公局厦门工程有限公司	应到23人，实到21人，请假2人，到岗率91%。	预制场： 无此项 钢筋场：-1 未采用数控弯箍机加工钢筋。-1 拌合站： 基本符合标准化要求。 驻地及标养室： 基本符合标准化要求。	路基： 无此项。 路面：-3 1、路面结构层取芯孔未按规范要求填孔封闭；-1 2、水沟井内杂物未按施工规范要求及时清理；-1 3、部分中分带和指路标立柱周边沥青混凝土层，未按要求及时施工。-1 桥梁： 基本符合标准化要求。 隧道： 无此项。	抽检结果符合要求。	内业资料：-0.5 个别超危大工程专项施工方案有关章节内容不完善。-0.5	
25	泉州市	丰泽区、洛江区、台商投资区	泉州金屿大桥工程	A2	中交第二航务工程局有限公司	应到31人，实到27人，请假4人，到岗率87%。	预制场： 无此项 钢筋场：-1 未采用数控弯箍机加工钢筋。-1 拌合站： 基本符合标准化要求。 驻地及标养室： 基本符合标准化要求。	路基：-1 路基填料含水量大，未翻晒碾压。-1 路面： 无此项。 桥梁：-3 1、桥台预埋锚固筋未按设计图纸施工；-1 2、个别桥梁结构物混凝土表面观感质量差；-1 3、挂篮后锚精轧螺纹钢未保持竖向垂直状态受力，不符合桥梁安全生产要求。-1 隧道： 无此项。	桥梁工程：-0.2 钢筋间距。-0.2	内业资料：-0.5 个别超危大工程专项施工方案有关章节内容不完善。-0.5	

2026年半年度施工单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	人员履职	工地建设标准化	现场施工及安全文明生产标准化	质量抽检存在不合格项	内业管理	备注
26	泉州市	丰泽区、洛江区、台商投资区	泉州百崎通道	A2	中交一公局厦门工程有限公司	应到24人，实到23人，请假4人，到岗率96%。	预制场： 无此项。 钢筋场：-1 未采用数控弯箍机加工钢筋。-1 拌合站：-0.5 污水处理未落实环保要求。-0.5 驻地及标养室： 基本符合标准化要求。	路基：-2 1、路基临时排水措施不完善；-1 2、路基各类沟井周边回填未按施工标准化要求施工。-1 路面： 无此项。 桥梁：-1 桥台与路基挡墙沉降缝错缝，不符合施工标准化要求。-1 隧道： 无此项。	桥梁工程：-0.2 钢筋保护层厚度。-0.2	内业资料：-0.5 个别超危大工程专项施工方案有关章节内容不完善。-0.5	
27	泉州市	丰泽区、洛江区、台商投资区	泉州百崎通道	A1	中交第二航务工程局有限公司	应到26人，实到26人，到岗率100%。	预制场： 无此项。 钢筋场： 基本符合标准化要求。 拌合站： 污水处理未落实环保要求。-0.5 驻地及标养室： 基本符合标准化要求。	路基：-1 临时排水措施不完善。-1 路面： 无此项。 桥梁：-3 1、用于桥墩的浸塑钢筋机械连接头未戴套筒保护以及桥墩钢筋现场焊接损伤浸塑防锈效果，未按要求施工；-1 2、主要索塔及桥墩施工工作平台防护措施不到位，不符合桥梁安全生产要求；-1 3、A匝道桥现浇箱梁支架受力限位卡扣未按支架设计图和规范要求施工，不符合桥梁安全生产要求。-1 隧道： 无此项。	桥梁工程：-0.4 1、钢筋保护层厚度。-0.2 2、钢筋间距。-0.2	内业资料：-1 1、专项施工方案针对性不强；-0.5 2、部分超危大工程专项施工方案经专家论证后，履行审核和审查手续不完善。-0.5	
28	厦门市	思明区	厦门第三东通道连接线环岛干道提升改造一期工程(仙岳路-虎仔山路段)		中交第三公路工程局有限公司	应到14人，实到14人，到岗率100%。	预制梁场： 无此项。 钢筋加工厂： 无此项。 拌合站： 无此项。 驻地及试验室： 基本符合标准化要求。	路基：-3 1.挡墙墙背存在积水、水平施工缝渗水。-1 2.挡墙反滤层及墙背填料不符合要求。-1 3.路基临时排水不完善。-1 路面： 无此项。 桥梁： 无此项。 隧道： 无此项。	抽检结果符合要求。	内业资料：-0.5 企业对项目安全检查整改与反馈不闭合。-0.5	
29	厦门市	翔安区	同翔大洪溪互通工程		中国建筑第五工程局有限公司	应到18人，实到17人，请假1人，到岗率94.4%。	预制梁场： 无此项。 钢筋加工厂： 基本符合标准化要求。 拌合站： 无此项。 驻地及试验室： 基本符合标准化要求。	路基： 无此项。 路面： 基本满足标准化要求。 桥梁：-4 1.桥面封孔混凝土养生不到位。-1 2.桥上预埋件锈蚀严重。-1 3.伸缩缝处预埋管预埋长度不足。-1 4.现浇桥翼缘板弧形段钢模板接缝有错缝。-1 隧道： 无此项。	桥梁工程：-0.2 钢筋间距：-0.2	内业资料：-0.5 企业安全检查覆盖面小，整改通知、整改反馈、整改图片，未成体系整理汇总。-0.5	

2026年半年度施工单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	人员履职	工地建设标准化	现场施工及安全文明生产标准化	质量抽检存在不合格项	内业管理	备注
30	厦门市	集美区	沈海高速杏林互通及接线工程（仙灵旗隧道段—长泰段）	独立标段	安徽开源路桥有限责任公司	应到26人，实到24人，请假2人，到岗率92.3 %。	预制梁场： 无此项。 钢筋加工厂： 无此项。 拌合站： 无此项。 驻地及试验室： 基本符合标准化要求。	路基： 基本满足标准化要求。 路面： 无此项。 桥梁： 无此项。 隧道：-5 1. 洞顶风机预埋处电焊烧伤砼。-1 2. 部分横向排水管未见露头。-1 3. 左洞口边仰坡平台排水不畅。-1 4. 机电工程施工台车右侧缺临边护栏。-1 5. 二衬施工缝端头局部存在漏浆现象。-1	隧道工程：-0.2 衬砌质量（衬砌雷达）：-0.2	基本符合要求。	
31	厦门市	集美区	沈海高速杏林互通及接线工程（国道324复线—仙灵旗隧道段）		中铁一局集团有限公司	应到15人，实到15 人，到岗率100%。	预制梁场： 无此项。 钢筋加工厂：-0.5 钢筋堆放不规范、标牌错误。-0.5 拌合站： 无此项。 驻地及试验室： 基本符合标准化要求。	路基：-1 路基临时排水不畅。-1 路面： 无此项。 桥梁：-5 1. 安全防护栏不牢靠。-1 2. 钻孔灌注桩护筒露出地面高度不符合规范。-1 3. 翼板钢模板有错缝。-1 4. 防撞护栏预埋件锈蚀严重，不符合规范规定。-1 5. 箍筋弯钩角度不符合要求。-1 隧道： 无此项。	桥梁工程：-0.2 钢筋间距：-0.2	基本符合要求。	
32	厦门市	翔安区	新324国道（翔安段）提升改造工程		中铁三局集团有限公司	应到28人，实到25人，请假3人，到岗率89.3%。	预制梁场： 无此项。 钢筋加工厂： 无此项。 拌合站： 无此项。 驻地及试验室： 基本符合标准化要求。	路基： 无此项。 路面：-2 1. 桥下沥青路面局部离析、污染。-1 2. 4%水泥稳定碎石层养护和保护不到位，表面松散离析。-1 桥梁：-4 1. 桥梁漏设防震挡块垫片、防震挡块与梁板紧贴无伸缩空间。-1 2. 伸缩缝钢筋缺漏。-1 3. 桥面水泥混凝土铺装层多道横向贯通裂缝。-1 4. 桥上泄水管安装不牢固。-1 隧道： 无此项。	路基工程：-0.2 排水工程铺砌厚度：-0.2	内业资料：-0.5 部分监理检查整改反馈不到位，如：监【2026】68号中，道路泥土污染问题，反馈照片中仍未清理干净。-0.5	

2026年半年度施工单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	人员履职	工地建设标准化	现场施工及安全文明生产标准化	质量抽检存在不合格项	内业管理	备注
33	厦门市	翔安区	民安大道（同翔大道-G324线段）工程		中交二航局（厦门）建设有限公司	应到17人，实到15人，请假2人，到岗率88.2%。	预制梁场： 无此项。 钢筋加工厂： 无此项。 拌合站： 无此项。 驻地及试验室： 基本符合标准化要求。	路基： 无此项。 路面：-5 1. AC25沥青混凝土与水稳层之间的封层质量差。-1 2. 平面交叉口路面施工搭接不良、错台、接触带松散。-1 3. 圆管涵覆土厚度不足导致水稳层表面出现横向贯通式裂缝。-1 4. 水稳层存在积水。-1 5. 路缘石砂浆垫层强度不足，间隙较大。-1 桥梁： 基本符合标准化要求。 隧道： 无此项。	路基工程：-0.2 排水工程铺砌厚度：-0.2	基本符合要求。	
34	厦门市	翔安区	厦门临空经济片区九溪路与航美大道互通工程（一期）		中交一公局第六工程有限公司	应到17人，实到16人，请假1人，到岗率94%。	预制梁场： 无此项。 钢筋加工厂：-0.5 钢筋堆放不规范，分区不明晰。-0.5 拌合站： 无此项。 驻地及试验室： 基本符合标准化要求。	路基：-1 台后路基积水，路基排水不畅。-1 路面： 无此项。 桥梁：-4 1. 箱梁预应力钢筋波纹管线型控制不符合设计。-1 2. 临边防护网较薄弱，横向钢管间距较大。-1 3. 箱梁腹板箍筋间距不均匀，不符合设计。-1 4. 箱梁张拉槽钢筋未经设计同意随意切断。-1 隧道： 无此项。	桥梁工程：-0.4 钢筋间距：-0.2 钢筋保护层厚度：-0.2	内业资料：-1 1. 钻孔灌注桩施工记录不规范、签字不全。-0.5 2. 现浇箱梁超危大工程专家论证意见执行不完整，图纸标注不全。-0.5	
35	厦门市	翔安区	G228翔安大道至翔安东路段(翔安港区滨海东大道疏港通道提升改造工程)一标段		中交第一航务工程局有限公司	应到18人，实到18人，到岗率100%。	预制梁场： 无此项。 钢筋加工厂：-1 1. 钢筋加工厂材料堆放不够整洁有序。-0.5 2. 部分钢筋车丝后未戴保护套。-0.5 拌合站： 无此项。 驻地及试验室： 基本符合标准化要求。	路基： 基本符合标准化要求。 路面： 无此项。 桥梁： 无此项。 隧道：-1 施工场地内临时排水不够完善。-1	抽检结果符合要求。	内业资料：-1.5 1. 钻孔灌注桩施工记录签字不完整。-0.5 2. 对隧道超危大工程未完成专项施工方案的编制与专家论证工作。-1	
36	厦门市	翔安区	G228翔安大道至翔安东路段(翔安港区滨海东大道疏港通道提升改造工程)二标段		广西路桥工程集团有限公司	应到20人，实到20人，到岗率100%。	预制梁场： 无此项。 钢筋加工厂：-0.5 钢筋加工厂材料标识牌不齐全。-0.5 拌合站： 无此项。 驻地及试验室： 基本符合标准化要求。	路基： 无此项。 路面： 无此项。 桥梁： 无此项。 隧道：-1 施工场地内临时排水不够完善。-1	路基工程：-0.2 钢筋间距：-0.2	内业资料：-1 对隧道超危大工程未完成专项施工方案的专家论证工作。-1	

2026年半年度施工单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	人员履职	工地建设标准化	现场施工及安全文明生产标准化	质量抽检存在不合格项	内业管理	备注
37	厦门市	翔安区	G228翔安大道至翔安东路段（翔安港区滨海东大道疏港通道提升改造工程）三标段		中铁十七局集团有限公司	应到21人，实到18人，请假3人，到岗率85.7%。	预制梁场： 无此项。 钢筋加工厂：-1 1. 材料堆放不整齐，标示牌有误。-0.5 2. 钢筋头墩粗后未磨平。-0.5 拌合站： 无此项。 驻地及试验室： 基本符合标准化要求。	路基： 无此项。 路面： 无此项。 桥梁： 无此项。 隧道：-1 施工场地内遮盖的绿色网破损。-1	抽检结果符合要求。	内业资料：-1 对隧道超危大工程未完成专项施工方案的编制与专家论证工作。-1	
38	厦门市	海沧区	海沧鳌冠大道工程		中铁二十三局集团第一工程有限公司	应到25人，实到25人，到岗率100%。	预制梁场： 无此项。 钢筋加工厂：-1 1. 部分钢筋墩粗后无保护套。-0.5 2. 钢筋加工厂材料堆放无序，缺标识牌。-0.5 拌合站： 无此项。 驻地及试验室： 基本符合标准化要求。	路基：-1 路基临时排水不完善。-1 路面： 基本符合标准化要求。 桥梁：-3 1. 伸缩缝处预埋钢筋锚固长度不足。-1 2. 桥面混凝土出现网裂。-1 3. 桥上防护栏固定不牢。-1 隧道： 无此项。	路基工程：-0.2 排水工程铺砌厚度：-0.2	基本符合要求。	
39	厦门市	翔安区	海峡大道立交新增匝道工程		中铁二十二局集团有限公司	应到14人，实到10人，请假4人，到岗率71.4%。-2 技术负责人请假。-1	预制梁场： 无此项。 钢筋加工厂：-0.5 钢筋堆放不规范，分区不明晰。-0.5 拌合站： 无此项。 驻地及试验室： 基本符合标准化要求。	路基：-1 路基排水不畅。-1 路面： 无此项。 桥梁：-3 1. 贝雷架螺栓垫片不符合要求，存在失效风险。-1 2. 桥台前墙出现竖向贯通裂缝。-1 3. 台背填料不满足要求。-1 隧道： 无此项。	桥梁工程：-0.2 钢筋间距：-0.2	内业资料：-0.5 中铁二十二局无企业本部对项目的年度专项安全检查意见及整改反馈资料。-0.5	
40	漳州市	长泰区	国省干线联十一线漳州长泰段公路二期工程（联盛总部至兴泰开发区）	联盛总部至兴泰开发区	中交一公局集团有限公司	应到18人，实到16人，2人请假，到岗率89%。	预制场：-0.5 预应力锚头未封锚到位。-0.5 钢筋场：-0.5 成品区钢筋未挂标识牌。-0.5 拌和站：-0.5 料仓无防雨设施。-0.5 驻地及标养室： 基本符合标准化要求。	路基：-1 填方路基横坡及临时排水不到位，存在积水、车辙。-1 路面： 无此项。 桥梁：-3 1、挂篮葫芦钢丝绳与挂架型钢接触部未设保护垫块；-1 2、砼防撞护栏底部与桥面板接触部砼存在麻面；-1 3、新村大桥施工平台临边防护不足。-1 隧道：-1 隧道路面局部渗水。-1	桥梁工程：-0.4 1、钢筋保护层厚度：-0.2 2、钢筋间距。-0.2	内业资料：-1 1、标准化宣贯学习不及时，路面临建未学习；-0.5 2、各级主管部门通报未建立台账。-0.5	

2026年半年度施工单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	人员履职	工地建设标准化	现场施工及安全文明生产标准化	质量抽检存在不合格项	内业管理	备注
41	漳州市	高新区	国道G324线漳州九龙江段公路二期工程	/	福建省通邦交通建设有限公司	应到17人，请假2人，实到15人，到岗率88%。	预制场： 无此项。 钢筋场：-0.5 钢筋堆放凌乱，未采用切割机切割。-0.5 拌和站： 无此项。 驻地及标养室： 基本符合标准化要求。	路基：-2 1、水泥砼边沟墙保养不及时；-1 2、上路床填料颗粒不均且含石块。-1 路面：-1 水稳层碾压不到位，局部裂缝。-1 桥梁：-2 满堂支架中，钢管搭接长度和卡扣敷设不符合要求。-2 隧道： 无此项。	路基工程：-0.2 排水工程铺砌厚度。-0.2	内业资料：-1 1、安全技术交底书签字不完整，交底人未签字；-0.5 2、便道便桥建设验收表不完整，日期未填。-0.5	
42	漳州市	台商区	漳州台商区至龙文区过境公路附属配套工程（台商区段）	B1、B3	福建省金通建设集团股份有限公司	应到7人，实到7人，到岗率100%。	预制场： 无此项。 钢筋场：-0.5 加工好的钢筋未挂标识牌。-0.5 拌和站： 无此项。 驻地及标养室：-0.5 砼标养室试块喷淋不到位。-0.5	路基：-2 1、高边坡施工起重设备支腿未用枕木支垫；-1 2、填方路基施工横坡及临时排水措施不到位。-1 路面： 未开始。 桥梁： 无此项。 隧道： 无此项。	抽检结果符合要求。	内业资料：-1 1、施工计划管理制度不完整；-0.5 2、中间交工手续下一步工序内容未填写。-0.5	
43	漳州市	高新区	国道G319线漳州靖城田边至牛崎头段公路工程（K10+910～K15+000）	/	福建省通邦交通建设有限公司	应到14人，实到14人，到岗率100%。	预制场： 基本符合标准化要求。 钢筋场：-0.5 成品钢筋未挂标识牌。-0.5 拌和站：-0.5 集料仓未按标准分仓。-0.5 驻地及标养室： 基本符合标准化要求。	路基：-3 1、填方路基临时排水及横坡设置不当，存在积水；-1 2、汽车通道涵钢管满堂支架搭接和卡扣敷设不符合要求；-1 3、脚手架斜撑设置存在安全隐患。-1 路面： 无此项。 桥梁：-4 1、桩基施工护筒高出地面高度不足；-1 2、桥台施工脚手架未按规定采用密目式安全网封闭，立杆未用连墙件与建筑物可靠连接，上下楼梯未按规定要求设置；-2 3、桥梁施工用电存在安全隐患。-1 隧道： 无此项。	桥梁工程：-0.2 钢筋间距。-0.2	内业资料：-1 1、公司半年度检查通报中整改反馈报告单的复查意见未填写；-0.5 2、桥梁抗压强度试验台账未及时更新。-0.5	
44	漳州市	南靖县	国道G319线漳州靖城田边至牛崎头段公路工程 K15+000-K19+291.539（靖湖大道）	/	中铁十局集团有限公司	应到12人，实到12人，到岗率100%。	预制场： 无此项。 钢筋场：-0.5 局部有积水现象。-0.5 拌和站： 无此项。 驻地及标养室： 基本符合标准化要求。	路基：-2 1、涵洞进出口有积水现象；-1 2、填方路基横坡未设置到位，临时排水措施不足。-1 路面： 无此项。 桥梁：-2 1、盖梁施工平台缺挡脚板，缺口未满铺；-1 2、基坑上下爬梯未设置到位。-1 隧道： 无此项。	路基工程：-0.2 排水工程断面尺寸。-0.2 桥梁工程：-0.4 1、钢筋保护层厚度；-0.2 2、钢筋间距。-0.2	内业资料：-1 1、首件桩基总结，桩检报告未附，未明确施工时间；-0.5 2、部分外委试验检测报告未及时归档。-0.5	

2026年半年度施工单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	人员履职	工地建设标准化	现场施工及安全文明生产标准化	质量抽检存在不合格项	内业管理	备注
45	漳州市	云霄县	国道G357线云霄下河世坂至云霄五中段公路工程	/	福建省交建集团有限公司	应到5人，实到5人，到岗率100%。	预制场： 无此项。 钢筋场： 无此项。 拌和站： 无此项。 驻地及标养室： 基本符合标准化要求。	路基：-1 涵洞淤积，排水不畅。-1 路面：-2 1、波形防撞护栏部分防盗螺栓缺失;-1 2、个别平交道口未按规定设置道口标、减速让行等标志。-1 桥梁： 无此项。 隧道： 无此项。	抽检结果符合要求。	内业资料：-0.5 摊铺机、压路机操作手操作证过期仍参与施工。-0.5	
46	漳州市	漳浦县	国道G324漳浦城关过境段公路工程	A1	泉州市华泰建设工程有限公司	应到14人，实到13人，1人请假，到岗率93%。	预制场： 基本符合标准化要求。 钢筋加工场：-0.5 钢筋未采用切割机切割。-0.5 拌和站：-0.5 水稳拌和站料仓偏小，拌和料露天堆放。-0.5 驻地及标养室： 基本符合标准化要求。	路基：-1 路基横向排水措施不到位。-1 路面：-3 1、沥青路面施工污染较严重;-1 2、ATB-25局部段落集料离析、松散;-1 3、水泥混凝土路面纵缝未切割，横缝灌缝不到位。-1 桥梁：-2 1、个别T梁马蹄端部漏浆露筋;-1 2、桥梁伸缩缝局部段落偏窄。-1 隧道： 无此项。	桥梁工程：-0.2 钢筋保护层厚度。-0.2	内业资料：-1 1、2024年和2025年的安全培训内容基本完全相同：-0.5 2、特种作业人员登记表，胡友福进场日期2024年，退场2020年。-0.5	
47	漳州市	漳浦县	国道G324漳浦城关过境段公路工程	A2	福建路港（集团）有限公司	应到15人，实到13人，2人请假，到岗率87%。	预制场： 无此项。 钢筋加工场： 无此项。 拌和站：-0.5 沥青拌和站料仓偏小，拌和料露天堆放。-0.5 驻地及标养室： 基本符合标准化要求。	路基：-1 路基横向排水措施不到位。-1 路面：-3 1、ATB-25施工缝未在一条直线上;-1 2、沥青路面施工污染较严重;-1 3、水泥混凝土路面纵缝未切割，横缝灌缝不到位。-1 桥梁：-1 桥面铺装层局部段落养护不到位，出现裂缝。-1 隧道： 无此项。	抽检结果符合要求。	内业资料：-1.5 1、施工人员入场三级安全教育台账信息填写不全;-0.5 2、标准化宣贯学习记录表不完善，项目负责人和记录人均未签字;-0.5 3、下面层（AC-20）试验段首件分析施工技术总结，监理未复核，未签字。-0.5	
48	漳州市	南靖县	S318(联十四)南靖县靖城镇棋盘社至牛崎头公路工程（第二期）	/	福建省交建集团有限公司	应到12人，实到11人，到岗率92%。技术负责人刘国生请假，业主批复同意。-1	预制场： 无此项。 钢筋加工场： 无此项。 拌和站： 无此项。 驻地及试验室： 基本符合标准化要求。	路基：-1 局部骨架护坡客土喷草不足。-1 路面：-1 改路2路段未设置急弯、陡坡、限速等标志预警提示。-1 桥梁： 无此项。 隧道： 无此项。	抽检结果符合要求。	内业资料：-0.5 项目部每月安全检查资料不齐全。-0.5	

2026年半年度施工单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	人员履职	工地建设标准化	现场施工及安全文明生产标准化	质量抽检存在不合格项	内业管理	备注
49	漳州市	诏安县	诏安县桥东镇经溪雅至洪洲村公路工程（南环城路至洪洲村段）	/	漳州市市政工程有限公司	应到11人，实到11人，到岗率100%。	预制场：-0.5 预制场枕木未放置在梁片支撑受力点上。-0.5 钢筋场：-0.5 钢筋加工场盖梁主筋焊缝不饱满均匀。-0.5 拌和站：-0.5 拌和站备料仓未发挥作用。-0.5 驻地及标养室： 基本符合标准化要求。	路基：-2 1、路基骨架护坡砼抹面养护不到位，出现不规则裂缝；-1 2、排水沟出口端的截水墙未设置，出现沟底掏空现象。-1 路面： 无此项。 桥梁：-3 1、桩基施工中，基坑上下爬梯不符合要求；-1 2、桩基施工基坑钢支撑设置不到位；-1 3、三级配电箱漏电保护线（PE线）缺失。-1 隧道： 无此项。	桥梁工程：-0.2 钢筋间距。-0.2	内业资料：-1.5 1、驻地风险演练未见总结；-0.5 2、特种人员相关资料中，汪春华身份证资料不全；-0.5 3、农民工工资拨付滞后，2026年5月29日两次补发2026年3月桥梁班组农民工工资。-0.5	
50	漳州市	漳浦县	省道S531漳浦官浔至前亭公路工程官浔段	A1标段	福建路港（集团）有限公司	应到11人，实到10人，1人请假，到岗率91%。	预制场： 无此项。 钢筋加工场： 无此项。 拌和站：-0.5 水稳拌和站料仓偏小，拌和料露天堆放。-0.5 驻地及试验室： 基本符合标准化要求。	路基：-2 1、路基砼边沟未按要求设置断缝；-1 2、局部上路床含有较大石块，碾压不到位。-1 路面：-3 1、水泥混凝土路面胀缝传力杆未按图设置；-1 2、沥青路面下封层车辙、松散；-1 3、水稳层养护不到位。-1 桥梁： 无此项。 隧道： 无此项。	抽检结果符合要求。	内业资料：-1 1、三级安全教育记录卡记录不齐全，出生年月未填写；-0.5 2、农民工工资台账，签字不完善。-0.5	
51	漳州市	漳浦县	省道S531漳浦官浔至前亭公路工程官浔段	A2标段	漳州市市政工程有限公司	应到13人，实到12人，1人请假，到岗率92%。	预制场：-0.5 梁片喷淋养护不到位。-0.5 钢筋加工场：-1.5 1、缺数控弯箍机；-1 2、成品或半成品未分区堆放。-0.5 拌和站：-0.5 备料仓未发挥作用。-0.5 驻地及试验室：-0.5 砼标养室全自动控制仪湿度显示表失效。-0.5	路基：-3 1、填挖交接处未设置台阶；-1 2、分层填筑层厚偏大；-1 3、路基植草边坡局部被冲刷。-1 路面： 未开始。 桥梁：-1 桥梁施工中，临边防护不到位。-1 隧道： 无此项。	桥梁工程：-0.2 钢筋保护层厚度。-0.2	内业资料：-1 1、钻孔灌注桩现场质量检验报告单记录不完整；-0.5 2、农民工工资台账工人退场确认书信息多处空白。-0.5	
52	龙岩市	长汀县	国道G534线长汀新桥任屋至策武南坑段公路工程设计施工总承包	/	福建省闽西交通工程有限公司	1.应到13人，实到13人，到岗率100%。	预制场：-1.5 1、张拉千斤顶未标示检定及对应型号证书，不符合要求；-0.5 2、T梁预制厂龙门吊不工作时未及时夹轨；-0.5 3、梁身信息标识不完善。-0.5 钢筋场： 基本符合标准化要求。 拌合站：-0.5 个别料仓原材料堆积偏高。-0.5 驻地及标养室：-1 1、项目部驻地灭火器未定期检查；-0.5 2、标养室未设置视频监控。-0.5	路基：-1 局部路基碾压含水量偏大。-1 路面：-1 级配碎石基层局部离析。-1 桥梁：-3 1、桥台钢筋间距偏差，不符合施工规范要求；-1 2、G319跨线桥现浇箱梁端部临边未设置防护措施。-1 3、桥梁防撞护栏局部出现裂缝。-1 隧道： 无此项。	桥梁工程：-0.4 1、钢筋保护层厚度。-0.2 2、钢筋间距。-0.2	内业资料：-0.5 盖梁专项施工方案审核和审查手续不完整。-0.5	

2026年半年度施工单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	人员履职	工地建设标准化	现场施工及安全文明生产标准化	质量抽检存在不合格项	内业管理	备注
53	三明市	将乐县	国道G528线将乐高唐至常口段公路工程	/	三明市路桥集团工程建设有限公司	批复10人，到岗10人，到岗率100%。	预制场： 无此项。 钢筋场：-0.5 现场钢筋堆放凌乱，未按标准化要求进行分区。-0.5 拌合站： 基本符合标准化要求。 驻地及标养室： 基本符合标准化要求。	路基：-4 1、全线路基挖方施工已基本完成，路基边坡防护、边坡截水沟、平台铺砌平台排水沟、边坡急流槽等施工严重滞后。-1 2、K3+040-K3+320高填方路基段左侧存在3条山沟：山沟积水严重、沟底未处理，现场利用山沟弃土填平，弃土填方较高，未压实，弃土及路基泡水严重，对高填路基安全稳定产生影响。-1 3、施工便道与国道交叉口未进行安全布控、管控、无安全标志牌，存在安全隐患。-1 4、现场施工用电不规范，存在一闸多用、未接保护零线、箱内存放杂物现象，铁件加工厂内配电箱通道受阻。 -1 路面： 未开始。 桥梁：-2 1、项目起点处国道G528交通导改钢便桥专项方案不完善，现场存在安全隐患。-1 2、常口大桥临边防护不到位存在安全隐患，无人施工时切割机用电工具未切断电源收起。-1 隧道： 无此项。	桥梁工程：-0.2 钢筋间距。-0.2	内业资料：-1.5 1、三级技术交底不完善（只开展第三级技术交底）。-0.5 2、一台汽车吊已退场未及时更新退场记录。-0.5 3、需要专家论证的超危大工程（高边坡、梁片架设）按专家意见修改后未再次报给专家组长签字并明确意见。-0.5	
54	三明市	尤溪县	沙厦高速尤溪西互通及接线工程（台溪乡接线工程）	/	三明市路桥集团昌盛公路工程有限公司	批复9人，到岗9人，到岗率100%。	预制场：-2 1、预制梁场铁件加工场内配电箱位置不合理，前方被钢筋加工设备阻挡，部分开关箱内未接保护零线。-0.5 2、右4-2 T梁（30m）孔道压浆仅1天便起吊移梁至存梁区存放，存在质量隐患。-0.5 3、T梁预制标准化水平较差，存在缺边掉角等问题。-0.5 4、龙门架无配备夹轨器等脚轮锁定设施。-0.5 钢筋场： -0.5 现场钢筋堆放凌乱，未按标准化要求进行分区。-0.5 拌合站： 基本符合标准化要求。 驻地及标养室： 基本符合标准化要求。	路基：-1 1、上边坡开挖防护不及时，未落实“开挖一级防护一级”，且现场排水设施不完善，部分段落未及时开挖临时排水边沟等。-1 路面： 未开始。 桥梁：-6 1、台溪大桥桥面护栏栏杆立柱间距不符合规范要求（>2米），湿接缝处未及时铺设防坠网。-1 2、台溪大桥上跨乡村道路施工，安全防护棚长度不足。-1 3、湿接缝浇筑未设端模。-1 4、架桥机横向轨道支垫采用薄木板叠放支垫，且支腿横向移动限位装置损坏失效，存在安全隐患。-2 5、吊装钢丝绳破断断丝严重，存在安全隐患。-1 隧道： 无此项。	桥梁工程：-0.4 1、钢筋保护层厚度。-0.2 2、钢筋间距。-0.2	内业资料：-1.5 1、特种设备未按照“一机一档”进行归档。-0.5 2、每年度的安全生产责任书签订不规范。-0.5 3、架桥机移动过孔未见过孔检查记录。-0.5	

2026年半年度施工单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	人员履职	工地建设标准化	现场施工及安全文明生产标准化	质量抽检存在不合格项	内业管理	备注
55	南平市	邵武市	国道G316线邵武大竹谢墩至城郊莆明段公路工程	A1-1	山东高速工程建设集团有限公司	批复15人，到岗14人，请假1人，到岗率93.3%。	预制场：-0.5 拆模养护期间的预制T梁横隔板底部未设置底托及支撑。-0.5 钢筋加工厂：-0.5 部分钢筋机油污染。-0.5 拌合站： 基本符合标准化要求。 驻地及试验室： 基本符合标准化要求。	路基：-2 1、临时用电不规范。-1 2、永临结合排水不完善。-1 路面： 未开始。 桥梁：-3 1、西坪大桥左幅小里程桥台背墙顶面标高、大里程桥台背墙顶面标高均控制不严。-1 2、D160伸缩缝处梁端缝宽严重偏大，最大处为30cm。-1 3、护栏钢筋局部焊接不到位。-1 隧道： 已完工。	桥梁工程：-0.2 钢筋间距。-0.2 隧道工程：-0.2 衬砌质量（衬砌雷达）。-0.2	内业资料：-1 1、特种设备未按照“一机一档”要求归档。-0.5 2、特种作业人员退场记录未及时更新。-0.5	
56	南平市	邵武市	国道G316线邵武大竹谢墩至城郊莆明段公路工程	A1-2	南平高速建设有限公司	批复16人，到岗13人，请假3人，到岗率81.3%，不足85%。-0.5	预制场： 已完成梁片预制。 钢筋加工厂： 基本符合标准化要求。 拌合站： 基本符合标准化要求。 驻地及试验室： 基本符合标准化要求。	路基：-3 1、部分路堑高边坡产生局部坍塌。-1 2、借土区高边坡滑塌，施工废土堆放在路基上方。-1 3、排水系统不畅，局部段落堵塞、开裂。-1 路面： 未开始。 桥梁：-2 1、香源1号桥防撞护栏预埋钢筋未按设计图纸加工制作。-1 2、伸缩缝局部预留宽度不足，D80的仅预留3厘米。-1 隧道：-6 1、隧道洞室顶部未安装拱架支撑横梁。-1 2、天炉山隧道右洞进口K19+620掌子面严重积水、拱脚泡水严重。-1 3、天炉山隧道右洞进口K19+620掌子面开挖及拟贯通位置不规范。-1 4、天炉山隧道右洞加宽段拱顶部未进行初支加固施工。-1 5、防水板局部破损、止水带定位不准。-1 6、逃生管设置不规范。-1	隧道工程：-0.6 1、钢支撑间距。-0.2 2、钢筋间距。-0.2 3、衬砌质量（衬砌雷达）。-0.2	内业资料：-0.5 高填路堤深孔变形观测报告签章不齐。-0.5	
57	南平市	政和县	宁上高速政和洞宫山（楼下）出入口及接线工程	/	泉州市华泰建设工程有限公司	批复16人，到岗14人，请假2人，到岗率87.5%。	预制场： 无此项。 钢筋加工厂： 无此项。 拌合站： 基本符合标准化要求。 驻地及试验室： 基本符合标准化要求。	路基：-1 涉路施工存在安全隐患，连接线经过村庄边通车边施工，安全警示标志及交通布控设施不足，与运营中的高速公路相连的匝道出入口处门未及时关闭。-1 路面：-3 1、沥青混凝土路面施工表面污染严重。-1 2、沥青路面表面离析、松散。-1 3、个别波形钢护栏波板紧固螺栓缺失。-1 桥梁：-1 G匝道桥钢筋混凝土防撞护栏未按设计要求设置防收缩裂的假缝。-1 隧道： 无此项。	路基工程：-0.2 排水工程铺砌厚度。-0.2	内业资料：-1.5 1、三级技术交底不完善（未进行一，二级安全技术交底）。-0.5 2、公司与项目经理签订的安全生产责任书不规范（企业法人未签字）。-0.5 3、临时用电巡视维修保养记录不完整。-0.5	

2026年半年度施工单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	人员履职	工地建设标准化	现场施工及安全文明生产标准化	质量抽检存在不合格项	内业管理	备注
58	宁德市	蕉城区	国道G237线宁东高速八都互通至衢宁铁路蕉城站段公路工程	/	福建建工集团有限责任公司	批复13人，到岗13人，到岗率100%。	预制场： 无此项。 钢筋加工场： 无此项。 拌和站： -0.5 水泥灌距办公楼较近，存在安全隐患。-0.5 驻地及试验室： 基本符合标准化要求。	路基： -1 1、K+354.2处涵洞与原有涵洞衔接不畅，且管井无盖板，存在安全隐患。-1 路面： -2 1、沥青路面ATB-25表面局部离析。-1 2、新旧道路交叉口未设置道杆，指挥人员无醒目指挥工具。-1 桥梁： 已完工。 隧道： （瓦楼兜隧道）-2 1、隧道二衬施工缝处错台采用砂浆修补，存在掉落风险。-1 2、隧道机电安装升降台车下方未采取防撞措施及警示标志。-1	隧道工程： -0.2 衬砌厚度。-0.2	内业资料： -1 1、标准化宣贯学习记录缺路面工程。-0.5 2、对监理指令单的整改反馈措施落实不到位。-0.5	
59	宁德市	蕉城区	国道G228线蕉城漳湾下塘至拱屿段公路工程	/	福建省闽西交通工程有限公司	批复20人，到岗18人，请假2人，到岗率90%。	预制场： 未投入使用。 钢筋加工场： 基本符合标准化要求。 拌和站： 基本符合标准化要求。 驻地及试验室： 基本符合标准化要求。	路基： 未开始。 路面： 未开始。 桥梁： -1 钻孔桩施工孔口四周未设置围挡防护和安全警示标志。-1 隧道： 无此项。	桥梁工程： -0.2 钢筋间距。-0.2	内业资料： -1 1、钢栈桥施工图无设计单位和设计、审核批准人员盖章签字。-0.5 2、施工临时用电方案编制人员无电气工程专业资格，审核及验收手续不齐全。-0.5	
60	宁德市	福安市	国道G228线福安下白石英平至白招段公路工程	/	中交第二航务工程局有限公司	批复15人，到岗13人，请假2人，到岗率86.7%。	预制场： -0.5 矮箱梁边梁顶面钢筋混凝土护栏在伸缩缝附近位置预埋2#钢筋存在漏设，1#钢筋无法与2#钢筋焊接，护栏钢筋无法按设计图纸施工。-0.5 钢筋加工场： -0.5 钢筋加工厂厂内配电箱通道受阻。-0.5 拌和站： 基本符合标准化要求。 驻地及试验室： 基本符合标准化要求。	路基： -1 斗门头溪中桥大桩号台后右侧矮挡墙存在倾斜。-1 路面： 未开始。 桥梁： -2 1、个别预应力混凝土矮箱梁预制行车道板钢筋安装存在缺失、环形钢筋未按设计加工，长度不足。-1 2、现浇支架基础四周排水不畅，底板积水。-1 隧道： （下白石隧道）-1 ZK1+762~813加宽起点段局部初支喷射混凝土不饱满。-1	抽检结果符合要求。	内业资料： -0.5 钢栈桥施工设计图无设计及审核人员签名。-0.5	
61	宁德市	福安市	国道G228线福安乌山特大桥公路工程	/	中交一公局集团有限公司	批复17人，到岗17人，到岗率100%。	预制场： 无此项。 钢筋加工场： 基本符合标准化要求。 拌和站： 基本符合标准化要求。 驻地及试验室： 基本符合标准化要求。	路基： -2 1、个别配电箱放置不正确，有的放置在路基下排水沟边，有的前方受阻。-1 2、软基处理塑料排水板施工后，路基填筑施工约1m，未按设计要求设置沉降观测板对软基堆载进行沉降观测；坡脚未按图施工，砂层未进行土工膜反包，且边坡填土覆盖砂层，影响横向排水通道。-1 路面： 未开始。 桥梁： -2 1、旋挖钻施工孔口周边未设置围挡安全防护。-1 2、旋挖钻施工泥浆制作不符合要求，制浆材料直接倒入孔内，然后直接往孔内注水。-1 隧道： 无此项。	抽检结果符合要求。	内业资料： -1.5 1、施工临时用电方案未经企业安全技术部门审核，未见临时用电工程验收记录。-1 2、17#主塔水中承台钢围堰施工专项方案中，封底混凝土水下浇筑施工，浇筑厚度测量方法不完整，且无补灌措施。-0.5	

2026年半年度施工单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	人员履职	工地建设标准化	现场施工及安全文明生产标准化	质量抽检存在不合格项	内业管理	备注
62	宁德市	福安市	国道G104线福安罗江大留至甘棠观里段公路提升改造工程	/	福建路港（集团）有限公司	批复13人，到岗12人，请假1人，到岗率92.3%。	预制场： 无此项。 钢筋加工场： 无此项。 拌和站：-1 1、混凝土搅拌站内水泥罐缆风绳张拉方式不正确。-0.5 2、混凝土搅拌站操控间内住人。-0.5 驻地及试验室： 基本符合标准化要求。	路基：-4 1、高边坡施工用的发电机无防雨措施。-1 2、临近G104国道高边坡开挖安全防护网破损严重。-1 3、路基施工区域与G104国道连接路口前方为弯道，未设置安全警示标志，道口未实行安全管控。-1 4、路基施工路段邻近G104国道线，施工隔离设施设置在国道行车道范围内。-1 路面：-1 钢护栏立柱作业施工安全布控不到位。-1 桥梁：-2 1、施工用电不规范，贝溪大桥总配电箱放置位置四周杂草丛生，渣土成堆。-1 2、临水边无防护栏杆或警示标志。-1 隧道： 无此项。	抽检结果符合要求。	内业资料：-0.5 《贝溪大桥桥台基坑支护与土方开挖专项施工方案》不完善，基坑边坡监测缺少监测点位布设（包括布设图）、监测信息传递机制等内容。-0.5	
63	宁德市	福安市	湾坞半岛北环路贯通工程青拓大道至赤沙隧道段（含单洞工程）一期工程	/	中交路桥建设有限公司	批复18人，到岗17人，请假1人，到岗率94.4%。	预制场： 无此项。 钢筋加工场： 基本符合标准化要求。 拌和站： 基本符合标准化要求。 驻地及试验室： 基本符合标准化要求。	路基：-1 填方路基边沟体系尚不完善，且局部堵塞。-1 路面： 未开始。 桥梁： 无此项。 隧道：（赤湾隧道）-4 1、隧道内掌子面逃生管道口堵塞。-1 2、隧道口门禁系统及登记制度不落实，登记记录造假，电脑记录无法查询，值班人员不懂操作。-1 3、加宽段中埋式止水带安装偏位严重，与背贴式止水带重叠。-1 4、上台阶掌子面个别工字钢底部支垫不规范。-1	抽检结果符合要求。	内业资料：-0.5 隧道贯通方案（变更）不完整，贯通断面选在设计洞口成洞面，方案缺少洞口的加固、管棚支护措施等内容。-0.5	
64	宁德市	古田县	国道G235线古田吉巷甲坡至前垅段公路工程	/	安徽开源路桥有限责任公司	批复18人，到岗17人，请假1人，到岗率94.4%。	预制场： 基本符合标准化要求。 钢筋加工场： 基本符合标准化要求。 拌和站： 基本符合标准化要求。 驻地及试验室： 基本符合标准化要求。	路基：-2 1、K1+636处路肩墙漏设预埋钢管桩。-1 2、与高速连接线平交段路基上边坡开挖防护不及时，涵洞出口与原排水设施衔接不畅。-1 路面： 未开始。 桥梁：-3 1、吾地洋大桥大桩号桥台台背搭板底座标高控制不严，局部过低。-1 2、盖梁模板穿心棒上U型钢及纵梁的横向连接不规范。-1 3、穿心棒标高控制不严，致U型钢呈抛物线状。-1 隧道：（吉巷隧道）-2 1、吉巷隧道右洞下台阶拱脚泡水。-1 2、吉巷隧道右洞洞室顶部钢拱架支撑钢横梁未安装。-1	桥梁工程：-0.2 钢筋间距。-0.2	内业资料：-2 1、吉巷大桥墩柱专项施工方案无模板设计计算书及施工图纸。-0.5 2、施工临时用电方案编制人非电气工程师，未经企业安全技术部门审核，无平面布置图和系统图，未见临时用电工程验收手续。-1 3、隧道专项施工方案专家评审手续不完善，修编后未让组长签认，且方案里中4.12中夹岩加固施工中不同类型加固方式范围与专家评审意见不一致。-0.5	

2026年半年度施工单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	人员履职	工地建设标准化	现场施工及安全文明生产标准化	质量抽检存在不合格项	内业管理	备注
65	宁德市	柘荣县	S201(联七线)路亭(霞浦界)至柘荣城关段公路(路亭至鸳鸯头叉口段)	/	福建省海盛交通投资有限公司	批复23人，到岗22人，请假1人，到岗率95.7%。	预制场： 无此项。 钢筋加工场：-0.5 钢筋笼加工无自动或半自动滚笼机。-0.5 拌和站： 基本符合标准化要求。 驻地及试验室： 基本符合标准化要求。	路基：-3 1、填方路基上钢筋混凝土圆管涵未按设计（规范）要求设置沉降缝。-1 2、路堑高边坡、高填路堤施工专项方案中均有边坡监测项目和监测内容，但现场仅对路堑边坡地表沉降开展了监测，其余项目未开展监测，边坡监测工作不到位。-1 3、个别圆管涵出口位于县道边上，未按设计要求及时实施防溅墙。-1 路面： 未开始。 桥梁：-2 1、柘池溪大桥桩基施工孔口周围未设安全围栏防护措施，未见安全警示标志。-1 2、柘池溪大桥桩基施工泥浆标准性较差。-1 隧道： 未开始。	抽检结果符合要求。	内业资料：-0.5 桥梁桩基、盖板涵、挡土墙等首件分析未补充实体检测报告验证试件质量可靠性。-0.5	
66	宁德市	福鼎市	国道G228线福鼎市佳阳乡双华至象洋段公路工程	A1、A2	中交路桥建设有限公司	批复20人，到岗20人，到岗率100%。	预制场： 无此项。 钢筋加工场： 无此项。 拌和站： 基本符合标准化要求。 驻地及试验室： 基本符合标准化要求。	路基：-3 1、ZK2+662.643-ZK2+711.826处钢筋混凝土挡土墙基础施工，上边坡土方未采取有效支护措施。-1 2、K2+812.4涵洞开挖边坡坡度过陡，且上边坡靠近坡顶处堆放模板。-1 3、半壁山隧道进口段路堑挡墙基础施工不规范。-1 路面：-2 1、沥青路面ATB-25局部表面存在离析现象。-1 2、交通管控措施存在漏洞，社会车辆人员随意进入工地。-1 桥梁：-2 1、洋心大桥水泥混凝土桥面铺装，表面开裂。-1 2、桥面周边防护栏杆不符合规范要求，桥面间隙防坠落措施不到位，个别通道涵上方临边无栏杆。-1 隧道： 已完工。	隧道工程：-0.2 衬砌厚度。-0.2	内业资料：-1 1、高边坡专项施工方案部分内容有误，编制及审核工作开展不够严谨。-0.5 2、五人以上施工驻地叫应机制未落实到位。-0.5	
67	宁德市	福鼎市	国道G228线福鼎市店下镇至太姥山镇段公路工程 K19+700~K22+555	A3、A4	浙江鼎盛交通建设有限公司	1、批复16人，到岗14人，请假2人，到岗率87.5%。 2、未落实人脸识别考勤管理。-0.5	预制场： 无此项。 钢筋加工场： 基本符合标准化要求。 拌和站： 基本符合标准化要求。 驻地及试验室： 基本符合标准化要求。	路基： 未开始。 路面： 未开始。 桥梁：-4 1、贫浆特大桥钢栈桥、钢平台等进场材料未验收把关，使用的钢管锈蚀、变形、破损严重，贝雷梁片锈蚀严重。-1 2、搭设完成的钢栈桥、钢平台存在临边防护栏杆高度不足（高约80厘米）等安全隐患。-1 3、钢栈桥、钢平台未开展监测。-1 4、栈桥入口2号变压器四周杂草丛生，无作业人员进出通道，栈桥上多处配电箱放置在栏杆外，箱门无法打开。-1 隧道： 未开始。	抽检结果符合要求。	内业资料：-1 1、施工临时用电方案编制人员非电气专业技术人员，未经企业安全技术部门负责人签字，编制依据采用住建部门标准，现场电工人数仅为1人，无法满足实际需求。-0.5 2、桩基首件工程验收分析资料不完善，缺少对应桩基实体检测报告，首件验收闭环资料不完整。-0.5	

2026年半年度施工单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	人员履职	工地建设标准化	现场施工及安全文明生产标准化	质量抽检存在不合格项	内业管理	备注
68	宁德市	福鼎市	国道G228线福鼎太姥山镇至硐门乡青屿头（霞浦界）段K10+040~K19+900路基土建工程	A3	四川公路桥梁建设集团有限公司	1、批复25人，到岗20人，请假5人，到岗率80%，不足85%。-0.5 2、未落实人脸识别考勤管理。-0.5	预制场： 无此项。 钢筋加工场： 基本符合标准化要求。 拌和站： 基本符合标准化要求。 驻地及试验室： 基本符合标准化要求。	路基：-2 1、便道上方路基挖方边坡松动危石未及时清除，存在滚落危险。-1 2、渔井隧道口处高边坡施工防护棚倾倒。-1 路面： 无此项。 桥梁： 未开始。 隧道：-3 1、南埕山隧道进口积水严重，初支拱脚泡水。-1 2、南埕山隧道出口仰坡防护、排水不及时，仰坡坍塌。-1 3、渔井隧道内配电箱安放在电缆沟上，电工作业人员无操作空间，有一台砂轮机在无人使用状态下没有切断电源。-1	隧道工程：-0.2 衬砌厚度。-0.2 桥梁工程：-0.2 钢筋间距。-0.2	内业资料：-1 1、2名焊工无应急管理部门核发的特种作业操作资格证书，无证上岗作业。-0.5 2、施工驻地5人以上人员叫应机制方案照搬模板，未结合本项目现场实际情况编制，不具备实操性。-0.5	
69	宁德市	霞浦县	国道G228线沙江沙塘里至溪南德土鼻段公路工程	/	中交路桥建设有限公司	批复18人，到岗17人，请假1人，到岗率94.4%。	预制场： 无此项。 钢筋加工场： 基本符合标准化要求。 拌和站： 基本符合标准化要求。 驻地及试验室： 基本符合标准化要求。	路基：-1 1、标尾处上边坡急流槽底部沉沙池未设置；且上下踏步尺寸无法满足使用要求，未加设扶手栏杆。-1 路面：-2 1、绿化培土污染ATB-25表面。-1 2、项目即将完工，已对社会车辆开放，路口处安全管控不到位，安全警示标志不足。-1 桥梁： 已完工。 隧道： 无此项。	抽检结果符合要求。	内业资料：-0.5 对部分监理指令单的问题，整改反馈材料未闭合到位。-0.5	

2026年半年度监理单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	检查情况	备注
1	福州市	连江县	国道G228连江浦口松坞至晓澳横仑段公路工程	/	福建新路达交通建设监理有限公司	人员履约： 应到8人，实到7人，请假1人，到岗率87.5%。 进度管理：-2 对进度滞后原因分析、督促不到位。-2 场地建设： 基本符合标准化要求。 内业管理：-1.5 1. 监理工地例会环保评价分析不完善。-0.5 2. 未提供安全生产费计划及使用情况。-1	
2	福州市	连江县	国道G228连江晓澳道澳至琯头下岐段公路工程	/	四川省城市建设工程咨询集团有限公司	人员履约：-2 应到4人，实到3人，请假1人，到岗率75%。 进度管理：-1 对进度滞后原因分析不到位。-1 场地建设：-2 标养室温湿控制器与施工单位共用。-2 质量安全管理：-2 1. 监理日志中未记录现场发现的问题及处理意见。-1 2. 监理巡视记录未对临时用电存在的问题进行督促整改。-1	
3	福州市	长乐区	国道G228线长乐松下至福清元洪公路工程	二、三期工程	福建路信交通建设监理有限公司	人员履约： 应到11人，实到10人，请假1人，到岗率90.9%。 场地建设： 基本符合标准化要求。 内业管理：-1.5 1. 监理平行试验检测计划内容不全，部分原材料检测频率未编制。-1 2. 监理工地例会环保评价分析不完善。-0.5	

2026年半年度监理单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	检查情况	备注
4	福州市	罗源县	国道G228线罗源松山迹头至选屿段公路工程	/	河南海威路桥工程咨询有限公司	人员履约：-1 应到13人，实到11人，请假2人，到岗率84.6%。 场地建设： 基本符合标准化要求。 进度管理：-0.5 对进度计划审批把关不严。-0.5 内业管理：-2 1. 监理旁站计划未制定。-1 2 夜间施工未建立夜间施工报备机制。-1	
5	福州市	连江县	连江县粗芦岛环岛公路二期工程（塘下至粗芦岛二桥连接线路段）B段	B段	南平高速咨询监理有限公司	人员履约： 应到7人，实到6人，请假1人，到岗率87.5%。 场地建设：-2 标养室温湿度控制器与施工单位共用。-2 内业管理：-1 监理单位旁站资料不全，旁站计划未编制。-1	
6	福州市	连江县	连江县丹阳至贵安公路（港城大道贵安至周溪段）工程设计采购施工总承包项目（EPC）	/	福建新路达交通建设监理有限公司	人员履约：-2 应到8人，实到6人，请假2人，到岗率75%。 场地建设： 基本符合标准化要求。 质量安全管理：-1 监理巡视记录不完善，未对临时用电存在的问题进行督促整改。-1 内业管理：-1 监理平行试验未编制试验检测计划。-1	
7	福州市	永泰县	永泰县X184葛岭至丹云段二期工程	/	福建省交通建设工程监理咨询有限公司	人员履约： 应到7人，实到7人，到岗率100%。 场地建设： 基本符合标准化要求。 内业管理：-2.5 1. 监理平行试验未编制试验检测计划。-1 2. 安全生产费审核审查不严格。-1 3. 监理工地例会环保评价分析不完善。-0.5	

2026年半年度监理单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	检查情况	备注
8	莆田市	秀屿区、荔城区	国道G228线荔城北高冲沁至秀屿埭头后海（海堤段）工程	/	河南海威路桥工程咨询有限公司	人员履约： 应到15人，实到14人，1人请假，到岗率93%。 质量安全管理：-2 1、部分监理日志记录不完善，如2026年5月16日，有多项施工内容，但监理日志仅记入了路基土方填土；-1 2、监理旁站记录未记录温度。-1 内业管理：-1.5 1、审核审查2026年5、6月安全专项经费使用台账和明细不严格；-1 2、未审批6月份施工计划。-0.5	
9	莆田市	秀屿区、城厢区	国道G228线秀屿东庄至城厢东进段工程	/	福建省交通建设工程监理咨询有限公司	人员履约： 应到15人，实到13人，2人请假，到岗率87%。 质量安全管理：-2 1、部分监理日志记录不齐全，如2026年6月17日的施工日志记录有施工，但监理日志记录未施工；-1 2、旁站记录不完善，未记录混凝土用量。-1 内业管理：-1.5 1、监理计划未报建设单位批准；-0.5 2、审核审查2026年安全专项经费使用台账和明细不严格。-1	
10	泉州市	永春县	福建省泉州白濑水利枢纽工程公路迁移复建工程C标段（省道S217永春段、Y141、Y141大谭尾线）	C标	江苏安达工程管理有限公司	人员履约：-4 应到7人，实到5人，2人请假（含试验室主任），到岗率71%。-4 监理管理：-2.5 1、旁站记录不规范、不完善；-1 2、安全生产月例会流于形式：2026年5月份安全月例会施工、监理单位安全管理人员未参会；-0.5 3、未编制水稳层和砼面层监理实施细则。-1	
11	泉州市	安溪县	泉州白濑水利枢纽工程等级公路(省道及以上部分)迁移复建工程	A1\A2	厦门中平工程监理咨询有限公司	人员履约： 应到10人，实到9人，到岗率90%。 监理管理：-3.5 1、旁站记录不规范、不完善；-1 2、2026年监理指令未建立台帐；-0.5 3、2026年未审核安全生产费用。-2	

2026年半年度监理单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	检查情况	备注
12	泉州市	安溪县	泉州白濑水利枢纽工程等级公路(省道及以上部分)迁移复建工程	涉铁标	上海唯智工程项目管理有限公司	人员履约：-1 应到10人，实到8人，2人请假，到岗率80%。-1 监理管理：-5.5 1、对施工单位存在未按施工规范要求施工，未督促整改到位； -2 2、项目检查汇报资料关于质量、安全、履约情况的介绍较流于形式，未根据本项目具体实施情况进行介绍；-2 3、桥梁承台、墩（台）监理实施细节编制不完善，无立柱施工监理实施细则；-0.5 4、边旁站记录不规范、不完善，未如实记录注浆过程，6月1日、6月2日，孔深差2米，每个孔注浆时间基本为17分钟，且单天时间，每孔注浆均为一致。-1	
13	泉州市	安溪县	安溪县340县道剑斗新镇区段迁移复建工程上跨漳泉肖铁路立交工程和剑斗兴儒坪大桥及连接线工程	非涉铁段	江苏纬信工程咨询有限公司	人员履约： 应到11人，实到10人，1人请假，到岗率91%。 监理管理：-5 1、旁站记录不规范、不完善；-1 2、现场准备的汇报材料流于形式，无具体的质量、安全、履约等内容；-2 3、2026年2月至今未开展安全生产费用审核。-2	
14	泉州市	安溪县	安溪县340县道剑斗新镇区段迁移复建工程上跨漳泉肖铁路立交工程和剑斗兴儒坪大桥及连接线工程	涉铁段	南昌华路建设咨询有限公司	人员履约： 应到4人，实到4人，到岗率100%。 监理管理：-9.5 1、旁站记录不规范、不完善；-1 2、汇报材料无总监办监管范围内的工程安全、人员履约等方面内容，质量、安全内容流于形式；-2 3、编制的盖梁施工监理实施细则内容空泛，无实操性；-0.5 4、抽查4、5月份安全例会和工地例会会议纪要，人员签到表签字大部分为复印件，仅2—3人为实际签到；-1 5、对项目安全生产管理不到位，存在安全隐患无应对措施，未督促整改，监理指令督促整改不到位，监理通知单（JLTDZ—90）中盖梁施工平台端部未铺设踏板的问题整改后仍然存在。-5	

2026年半年度监理单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	检查情况	备注
15	泉州市	安溪县	国道G358线安溪虎邱至龙涓公路工程	J标段	建发合诚工程咨询股份有限公司	人员履约： 应到17人，实到17人，到岗率100%。 监理管理：-3 1、监理单位对灌注桩首件分析工作管控不到位:分析过程未结合该桩成孔、清孔、浇筑以及成桩检测（验）等相关资料进行分析；-2 2、监理实施细则编制工作不完善:未结合工作实际编制挡墙（危大）施工监理实施细则； -0.5 3、整改反馈资料不完善，工作闭合不到位:监理工程师通知书（2026011）中被要求贴反光装置的挖掘机，而整改反馈资料无此设备。-0.5 驻地： 形象进度图未上墙。-0.5	
16	泉州市	安溪县	国道G358线安溪城厢至官桥段公路工程及市政配套工程	第IV、V标段	福建省交通建设工程监理咨询有限公司	人员履约：-1 应到15人，实到14人，请假1人，到岗率93%。未建立人脸识别考勤系统。-1 监理管理：-2 1、监理日志记录不规范、不完善；-1 2、监理指令台账更新不及时，仅登记4月份为止；-0.5 3、编号202607监理指令附件照片不完整，无不合格材料退场及合格材料进场图像资料。-0.5 驻地： 形象进度图与实际不符。-0.5	
17	泉州市	惠安县	普通国省干线公路联三线(S312线)岩峰至大红埔路段提升改造工程	/	宁波交通咨询监理有限公司	人员履约： 应到13人，实到12人，请假1人，到岗率92%。 监理管理：-5.5 1、旁站记录不规范、不完善；-1 2、巡视记录不规范、不完善；-1 3、工地例会纪要内容流于形式：5月产值完成不到计划的70%，在5月工地例会纪要中未对情况进行原因分析并提出相应措施；-0.5 4、安全生产费审核审查不严格。6月安全生产费用未编列安全月活动费用；-1 5、安全生产月例会纪要内容不完整：抽查5、6月的安全生产例会纪要发现：未体现当月发现的安全隐患问题数量以及整改情况，安全监理指令、通知单内容均未体现；-1 6、基坑专项施工方案，未按专家组意见认真修改反馈，监理单位未按《公路水运危大工程专项施工方案编制和审查规程》的要求，认真履行审核和审查程序。-1	

2026年半年度监理单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	检查情况	备注
18	泉州市	石狮市	国道G228线石狮伍堡至西岑(晋江界)段提级改造工程(梅林至子英段)	/	建发合诚工程咨询股份有限公司	人员履约： 应到11人，实到11人，到岗率100%。 监理管理：-5 1、监理细则与项目实际不符（细则中编制了工程设计中不存在的钢箱梁安装的内容）；-0.5 2、巡视记录不规范、不完善；-1 3、工地例会纪要内容不完整（项目进展、问题整改、存在问题、下一步计划等工程建设相关内容纪要均未见体现）；-0.5 4、安全生产月例会内容流于形式（1-6月安全例会纪要内容仅两大点，且6月安全生产月组织的应急演练在纪要内未体现）。-3	
19	泉州市	晋江市	池峰路（南迎宾大道-凤池路）快捷化工程	/	福建新路达交通建设监理有限公司	人员履约： 应到11人，实到10人，请假1人，到岗率91%。 监理管理：-4.5 1、旁站记录不规范、不完善；-1 2、巡视记录不规范、不完善；-1 3、安全生产月例会内容不完整。（6月安全生产月组织的应急演练在纪要内未体现）；-0.5 4、对施工单位存在未按施工规范要求施工，未督促整改到位。-2	
20	泉州市	晋江市	晋江南岸城乡交通物流综合提升项目-凤池路(池峰路-刺桐大桥)快捷化改造工程	/	中国华西工程设计建设有限公司	人员履约： 应到12人，实到11人，请假1人，到岗率92%。 监理管理：-6 1、对施工单位存在未按施工规范要求施工，未督促整改到位；-2 2、对施工单位标准化实施方案把关不严（钢筋加工厂没有数控弯箍机）；-2 3、旁站记录不规范、不完善；-1 4、监理月报资料内容不完整（月报关于变更的资料不完整，附表仅跟踪记录重大变更以上的）；-0.5 5、安全生产月例会内容不完整（6月安全生产月组织的应急演练在纪要内未体现）。-0.5	
21	泉州市	晋江市	晋新路快捷化改造工程	II标段	内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司	人员履约： 应到9人，实到9人，到岗率91%。 监理管理：-3.5 1、对施工单位存在未按施工规范要求施工，未督促整改到位；-2 2、巡视记录不规范、不完善；-1 3、月报资料内容不完整（月报内容编写过程中，遗漏2025年发布的部分文件）。-0.5	

2026年半年度监理单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	检查情况	备注
22	泉州市	南安市	国道G324线南安水头新营至厦门界段公路工程	/	厦门中平工程监理咨询有限公司	人员履约： 应到18人，实到18人，到岗率100%。 监理管理：-5.5 1、对施工单位存在未按施工规范要求施工，未督促整改到位； -2 2、对施工单位标准化实施方案把关不严（钢筋加工厂没有数控弯箍机）； -2 3、监理月报资料内容不完整（月报关于变更的内容与实际不符，设计台账已登记至60号）； -0.5 4、安全生产月例会内容不完整（6月安全生产月组织的应急演练在纪要内未体现）； -0.5 5、6月份工地例会纪要内容流于形式（第五项会上议定事项、工作计划及相关要求内容与安全例会纪要中内容重复）。-0.5	
23	泉州市	洛江区	洛江区万虹路（新庵岭-新庵村）道路改造提升工程	/	国机中兴工程咨询有限公司	人员履约：-1 应到7人，实到6人，到岗率86%。驻地未建立人脸识别考勤系统。-1 监理管理：-5.5 1、对施工单位存在未按施工规范要求施工，未督促整改到位； -2 2、旁站记录不规范、不完善（记录流于形式）； -1 3、巡视记录不规范、不完善（记录流于形式）； -1 4、安全生产月例会内容不完整。（6月安全生产月组织的应急演练在纪要内未体现）； -0.5 5、总监办内部标准化宣贯学习组织不到位（未见相关学习材料）； -0.5 6、形象进度图缺失路基内容。-0.5	
24	泉州市	丰泽区、洛江区、台商投资区	泉州金屿大桥工程	/	浙江公路水运工程监理有限公司	人员履约： 应到15人，实到14人，到岗率93%。 监理管理：-5.5 1、对施工单位存在未按施工规范要求施工，未督促整改到位； -2 2、对施工单位标准化实施方案把关不严（钢筋加工厂没有数控弯箍机）； -2 3、监理日志记录不规范、不完善； -0.5 4、巡视记录不规范、不完善（记录流于形式）。-1	

2026年半年度监理单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	检查情况	备注
25	泉州市	丰泽区、洛江区、台商投资区	泉州百崎通道	/	建发合诚工程咨询股份有限公司	人员履约： 应到30人，实到30人，到岗率100%。 监理管理：-5 1. 对施工单位存在未按施工规范要求施工，未督促整改到位。 -2 2. 对施工单位标准化实施方案把关不严。（钢筋加工厂没有数控弯箍机）-2 3. 旁站记录不规范、不完善。-1	
26	厦门市	思明区	厦门第三东通道连接线环岛干道提升改造一期工程(仙岳路-虎仔山路段)	/	厦门中平工程监理咨询有限公司	人员履约： 应到9人，实到9人，到岗率100%。 场地建设：-2 1. 标养室上墙管理制度不规范，落款单位是其他工程项目。-1 2. 应急预案针对性不足，未单独开展安全、应急演练。-1 内业管理：-1 安全生产费计划审核审查不严格，如：将安全生产日志、领导项目带班记录制作，列入安全生产费用并通过审批。-1	
27	厦门市	翔安区	同翔大道洪溪互通工程	/	江苏东南工程咨询有限公司	人员履约： 应到12人，实到11人，请假1人，到岗率91.7%。 质量安全管理：-3 1. 监理标准化实施方案未见审核意见。-2 2. 监控监测工作留痕资料不完整，日志中巡视记录未见相关资料。-1 场地建设： 基本符合标准化要求。	
28	厦门市	集美区	沈海高速杏林互通及接线工程（仙灵旗隧道段-长泰段）	全段	重庆育才工程咨询监理有限公司	人员履约： 应到10人，实到10人，到岗率100%。 场地建设：-1 未开展安全、应急演练。-1 内业管理：-1.5 1. 监安(2026)19中，问题督促整改不到位。-0.5 2. 月例会纪要中，月度滞后缺纠偏措施。-0.5 3. 排查问题隐患汇总表内容存在不完善，如：第55项中将重大隐患作为一般隐患。-0.5	

2026年半年度监理单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	检查情况	备注
29	厦门市	集美区	沈海高速杏林互通及接线工程 (国道324复线-仙灵旗隧道段)	全段	厦门中平工程监理咨询有限公司	人员履约： 应到12人，实到12人，到岗率100%。 场地建设： 基本符合标准化要求。 内业管理：-1 监理指令单(20260617)未督促施工单位反馈。-1	
30	厦门市	翔安区	新324国道（翔安段）提升改 造工程	全段	建发合诚工程咨询股份有限公 司	人员履约： 应到9人，实到9人，到岗率100%。 场地建设：-3 现场未设立标养室。-3 内业管理：-2 质量、安全标准化文字材料准备不认真，内容流于形式。-2	
31	厦门市	翔安区	民安大道（同翔大道-G324线 段）工程	全段	厦门中平工程监理咨询有限公 司	人员履约： 应到9人，实到9人，到岗率100%。 质量安全管理：-1 监理日志不完善。-1 场地建设： 基本符合标准化要求。 内业管理：-2.5 1. 质量、安全标准化文字材料准备不认真，内容流于形式。-2 2. 监理工地例会环保水保未落实到位。-0.5	

2026年半年度监理单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	检查情况	备注
32	厦门市	翔安区	厦门临空经济片区九溪路与航美大道互通工程（一期）	全合同段	江西交设工程咨询有限公司	人员履约： 应到9人，实到8人，请假1人，到岗率88.9%。 质量安全管理：-1 监理日志不完善。-1 场地建设： 基本符合标准化要求。 内业管理：-3 1. 首件分析总结相关内容不完善。-0.5 2. 巡查记录不完善，缺影像资料。-0.5 3. 未提供不合格台账。-1 4. 密闭空间专项方案未及时审查。-1	
33	厦门市	翔安区	G228 翔安大道至翔安东路段（翔安港区滨海东大道疏港通道提升改造工程）	全合同段	建发合诚工程咨询股份有限公司	人员履约： 应到15人，实到14人，请假1人，到岗率93.3%。 进度管理： 基本符合标准化要求。 场地建设： 基本符合标准化要求。 内业管理：-1.5 1. 试验检测及抽检内容缺分析判断内容。-0.5 2. 安全生产费核销不够规范，如反光背心应对应规范要求是“高可视性警示服”-1	
34	厦门市	海沧区	海沧鳌冠大道工程	全合同段	福建省交通建设工程监理咨询有限公司	人员履约： 应到10人，实到10人，到岗率100%。 场地建设：-1 未建立常规应急物资清单。-1 内业管理：-1.5 1. 排查问题隐患汇总表内容存在不完善，如：第75项中将一般隐患作为重大隐患。-0.5 2. 安全生产费审查不严格，未结合工期调整更新安全生产费计划。-1	

2026年半年度监理单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	检查情况	备注
35	厦门市	翔安区	海峡大道立交新增匝道工程		江苏东南工程咨询有限公司	人员履约： 应到4人，实到4人，到岗率100%。 进度管理： 基本符合标准化要求。 质量安全管理：-1 监理日志不完善。-1 场地建设：-2 现场标养室温湿度不符合要求。-2 内业管理：-0.5 监理工地例会环保水保未落实到位。-0.5	
36	漳州市	长泰区	国省干线联十一线漳州长泰段公路二期工程（联盛总部至兴泰开发区）	联盛总部至兴泰开发区	福建路信交通建设监理有限公司	人员履约： 应到10人，实到9人，1人请假，到岗率90%。 质量安全管理：-4 1、旁站流于形式，2026年6月旁站记录均未发现问题；-1 2、对施工单位首件分析督促落实不到位，隧道混凝土路面首件分析仅提供7天弯拉强度报告，厚度、平整度、横坡等检测项目均未提交佐证材料；-2 3、监理单位未提交试验检测台账。-1 内业管理：-2 1、监理规划及监理细则针对性不强，未结合项目实际编制；-0.5 2、今年累计完成产值1.12亿元，监理单位仅开具监理指令14份，监理开具指令及指出问题数量明显偏少；-0.5 3、安全生产费审核审查不严格，安全生产费佐证材料仅提供发票，无图片佐证材料。-1	
37	漳州市	高新区	国道G324线漳州九龙岭段公路二期工程	/	中国华西工程设计建设有限公司	人员履约： 应到13人，实到13人，到岗率100%。 质量安全管理：-2 1、监理巡视记录内容不完善，对发现质量问题的整改情况未记录；-1 2、2026年6月监理日志无审核人员签字。-1 内业管理：-2.5 1、安全例会：安全例会内容流于形式，下月计划未针对实际情况制定；-0.5 2、工地例会：2026年4月工地例会未见签到表；-0.5 3、监理指令：2026-010监理指令反馈内容不完善，内容不齐全；-0.5 4、标准化宣贯：2026年标准化学习未及时开展，仅1月对路基施工组织学习，对路面及桥梁等正在施工内容未及时组织开展；-0.5 5、试验室外委台账未及时更新。-0.5	

2026年半年度监理单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	检查情况	备注
38	漳州市	台商区	漳州台商区至龙文区过境段公路附属配套工程（台商区段）	/	天津市华盾工程监理咨询有限公司	人员履约：-2 应到4人，实到3人，1人请假，到岗率75%。-2 质量安全管理：-4 1、土方路基填筑首件分析会议纪要内容空洞，会议流于形式；-2 2、未对止水带进行抽样检验；-1 3、对专项施工方案审查把关不严，高边坡专项施工方案未严格按照专家审查意见完善脚手架设计图。-1 内业管理：-1.5 1、监理规划及监理细则针对性不强、内容不完善；-0.5 2、对现场监理指令整改反馈资料审查把关不严，个别存在问题未进行实质性整改；-0.5 3、2026年6月份安全生产例会会议纪要未附签到表及会议照片。-0.5	
39	漳州市	高新区	国道G319线漳州靖城田边至牛崎头段公路工程（K10+910～K15+000）	/	北京港通路桥工程监理有限责任公司	人员履约： 应到11人，实到10人，到岗率91%。 质量安全管理：-5 1、监理单位对钻孔灌注桩首件分析督促落实不到位，桩基浇筑10天后，砼强度报告及桩检报告未出，就召开首件分析会并出具纪要；-2 2、现场巡视流于形式，2026年6月份路基单位工程巡视30次，均未发现存在问题并提出处置意见；-1 3、监理日志记录不规范，未记录质量、安全活动，未记录存在问题及处理情况；-1 4、砼减水剂（缓凝型）抽检试验频次不足。-1 内业管理：-1 1、2026年5月、6月工地例会，均存在计划完成比例较低的问题，例会未深刻剖析成因并对计划进行纠偏；-0.5 2、监理计划及监理细则针对性不强，未结合项目实际进行编制。-0.5	
40	漳州市	南靖县	国道G319线漳州靖城田边至牛崎头段公路工程K15+000-K19+291.539（靖湖大道）	/	福建路通工程管理有限公司	人员履约： 应到8人，实到7人，1人请假，到岗率88%。 质量安全管理：-2 对施工单位首件分析督促落实不到位，桥梁桩基首件资料未附砼强度报告及桩检报告。-2 内业管理：-1 1、施工单位关于业主单位2026年5月份质量安全检查通报的整改反馈资料，未经监理单位审查；-0.5 2、未建立重大事故隐患清单、危大工程清单及主要危险源清单，安全管理不规范。-0.5	

2026年半年度监理单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	检查情况	备注
41	漳州市	云霄县	国道G357线云霄下河世坂至云霄五中段公路工程	/	福建路通工程管理有限公司	人员履约： 应到8人，实到8人，到岗率100%。 质量安全管控：-3 1、级配碎石试验段标准化施工方案把关不严；-2 2、2026年1月19日的监理日志，对分项工程的描述及其实施数量不够完善。-1 内业管理：-0.5 2026年4月安全生产月例会，对汛期暑期重大隐患排查及节假日提级管控的文件精神，组织学习不到位。-0.5	
42	漳州市	漳浦县	国道G324漳浦城关过境段公路工程	A1	厦门高诚信工程技术有限公司	人员履约： 应到11人，实到10人，1人请假，到岗率91%。 质量安全管控：-3 1、AC-20首件分析不完善，未见问题及分析，督促落实不到位；-2 2、监理日志不完善，不规范：部分签字不全，天气记录有误。-1 内业管理：-1 1、监理通知单未建立相关台账，未能体现时间等内容；-0.5 2、标准化宣贯学习流于形式，未根据当前项目进展学习。-0.5	
43	漳州市	漳浦县	国道G324漳浦城关过境段公路工程	A2	重庆育才工程咨询监理有限公司	人员履约：-1 应到10人，实到8人，2人请假，到岗率80%。-1 质量安全管控：-2 1、旁站记录不规范，不完善，2026年1月9日旁站记录缺少蒲野通道中桥左幅龙海台承台混凝土浇筑旁站记录；-1 2、监理日志不规范，不完善，2026年1月9日、10日蒲野通道中桥左幅龙海台承台、钢筋绑扎安装记录错误，缺失。-1 内业管理：-1 1、监理指令反馈缺失，2026年5月20日A2-073监理指令整改反馈未提供；-0.5 2、标准化宣贯学习流于形式，未根据当前项目进展学习。-0.5	

2026年半年度监理单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	检查情况	备注
44	漳州市	南靖县	S318(联十四)南靖县靖城镇棋盘社至牛崎头公路工程（第二期）	/	重庆育才工程咨询监理有限公司	人员履约：-2 应到8人，实到6人，2人请假，到岗率75%。-2 质量安全：-2 1、旁站记录不规范，所有旁站行为均为同一人记录；-1 2、近期施工沥青原材料试验报告提交不及时。-1 内业管理：-2 1、安全生产例会会议内容不完整，未安排学习近期上级安全生产相关文件；-0.5 2、针对质量监督机构开具整改通知书的反馈水平不高，普遍存在点对点整改，未开展举一反三、全面排查；-0.5 3、对2026年6月份安全生产费用审查不严格，将车辆维修费用纳入安全生产费用列支。-1	
45	漳州市	诏安县	诏安县桥东镇经溪雅至洪洲村公路工程（南环城路至洪洲村段）	/	海南交通建设咨询有限公司	人员履约： 应到7人，实到6人，请假1人，到岗率86%。 质量安全：-4 1、首件分析，部分首件工程分析督促落实不到位，如交安工程混凝土护栏，未对问题产生原因开展分析；-2 2、监理日志，部分监理日志不完整，主要工作未体现，如2026年1月4日井内大桥20-1桩基终孔未体现具体情况；-1 3、监理巡视记录，2026年3月巡视记录审核人未签字。-1 内业管理：-0.5 安全例会，会议纪要流水账，内容流于形式，未对当前开展工作进行部署。-0.5	
46	漳州市	漳浦县	省道S531漳浦官浔至前亭公路工程官浔段	A1/A2	福建新路达交通建设监理有限公司	人员履约： 应到13人，实到12人，请假1人，到岗率92%。 质量安全：-2 1、旁站记录不规范、不齐全，锚具标定和检验未标明；-1 2、监理日志不规范，未及时记录，最新记录仅更新至7月7日。-1 内业管理：-1.5 1、标准化宣贯材料不齐全，部分内容未附影像资料；-0.5 2、监理指令反馈把关不严，2026-0624前后整改图片不齐全；-0.5 3、未见6月份A1标安全例会纪要。-0.5	

2026年半年度监理单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	检查情况	备注
47	龙岩市	长汀县	国道G534线长汀新桥任屋至策武南坑段公路工程设计施工总承包	/	江苏泰康工程咨询监理有限公司	人员履约：-2.5 1. 应到10人，实到8人，请假2人，到岗率80%。-1 2. 路面专监对业务不熟悉。-0.5 3. 总监办未建立人脸考勤系统。-1 监理管理：-6.5 1. 对施工单位存在未按施工规范要求施工，未督促整改到位。 -2 2. 监理日志记录不规范、不完善；-1 3. 对施工单位首件分析督促落实不到位。（首件分析走过场，不同首件分析总结会议照片雷同）。-2 4. 对施工单位标准化实施方案把关不严。（标准化宣贯流于形式，记录不规范、不完善）-0.5 5. 总监办形象进度图与实际不符（缺路面内容）。-0.5 6. 总监办驻地灭火器未定期检查。-0.5	
48	三明市	将乐县	国道G528线将乐高唐至常口段公路工程	/	内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司	人员履约：-2 1、批复11人，到岗9人，请假2人，到岗率81.8%，不足85%。-1 2、试验室主任请假未到岗。-1 质量安全管理：-1 对超危大工程专项施工方案审查情况把关不到位。-1 场地建设： 基本符合标准化要求。 内业管理：-1 未编制危大工程监理细则。-1	
49	三明市	尤溪县	沙厦高速尤溪西互通及接线工程（台溪乡接线工程）	/	内蒙古公路工程咨询监理有限责任公司	人员履约：-1 批复10人，到岗8人，请假2人，到岗率80%，不足85%。-1 质量安全管理：-1 监理旁站记录不完整。-1 场地建设： 基本符合标准化要求。 内业管理：-0.5 个别监理安全生产例会有提到的质量安全问题未见整改闭环材料。-0.5	

2026年半年度监理单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	检查情况	备注
50	南平市	邵武市	国道G316线邵武大竹谢墩至城郊莆明段公路工程	全合同段	厦门中平工程监理咨询有限公司	人员履约： 批复16人，到岗15人，请假1人，到岗率93.8%。 质量安全管理： 基本符合标准化要求。 场地建设： 基本符合标准化要求。 内业管理：-1.5 1、未见2026年计量支付资料。-1 2、建设单位下发的整改通知书未见监理单位签字盖章。-0.5	
51	南平市	政和县	宁上高速政和洞宫山（楼下）出入口及接线工程	/	福建省交通建设工程监理咨询有限公司	人员履约： 批复8人，到岗7人，请假1人，到岗率87.5%。 质量安全管理： 基本符合标准化要求。 场地建设： 基本符合标准化要求。 内业管理：-2.5 1、未见总监与业主签订的安全生产责任书。-1 2、部分下发的监理通知单反馈监理意见未填写。-0.5 3、监理月度安全生产例会资料未附照片。-0.5 4、部分危大工程未编制相应的监理细则。-0.5	
52	宁德市	蕉城区	国道G237线宁东高速八都互通至衢宁铁路蕉城站段公路工程	/	福建省交通建设工程监理咨询有限公司	人员履约： 批复10人，到岗9人，请假1人，到岗率90%。 质量安全管理：-1 2026年7月份监理日志未及时记录。-1 场地建设： 基本符合标准化要求。 内业管理：-1.5 1、标准化学习记录签到表不规范。-0.5 2、2026年7月份安措费审核签字不完整。-1	

2026年半年度监理单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	检查情况	备注
53	宁德市	蕉城区	国道G228线蕉城漳湾下塘至拱屿段公路工程	/	福建省交通建设工程监理咨询有限公司	人员履约： 批复9人，到岗8人，请假1人，到岗率88.9%。 质量安全管理：-2 1、监理日志不完善，未记录2026年3月工地例会情况。-1 2、巡视记录不完善，未每天记录。-1 场地建设：-0.5 应急预案不完善，无伤员转运路线图。-0.5	
54	宁德市	福安市	国道G228线福安下白石英平至白招段公路工程	/	南平高速咨询监理有限公司	人员履约： 批复12人，到岗11人，1人请假，到岗率91.7%。 质量安全管理：-2 1、监理日志不完善，未记录2026年5月工地例会情况。-1 2、巡视记录不完善，发现问题一栏大部分为空白。-1 场地建设：-0.5 应急预案内容未更新，应急组长仍为变更前的总监。-0.5 内业管理：-1 最新一期安措费审核签字不完整。-1	
55	宁德市	福安市	国道G228线福安乌山特大桥公路工程	/	福建省交通建设工程监理咨询有限公司	人员履约：-1 批复12人，到岗11人，1人请假，到岗率91.7%。总监请假未到岗，业主同意。-1 质量安全管理：-1 巡视记录未详细记录现场问题。-1 场地建设： 基本符合标准化要求。 内业管理：-0.5 标准化宣贯学习记录不完整、流于形式。-0.5	
56	宁德市	福安市	国道G104线福安罗江大留至甘棠观里段公路提升改造工程	/	福建省交通建设工程监理咨询有限公司	人员履约： 批复9人，到岗8人，到岗率88.9%。 质量安全管理：-1 监理日志不完善，未记录6月综合检查情况。-1 场地建设： 基本符合标准化要求。 内业管理：-2.5 1、上级通报问题的整改反馈台帐未建立。-0.5 2、标准化学习缺桥梁工程。-1 3、安措费明细表审核不严格。-1	

2026年半年度监理单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	检查情况	备注
57	宁德市	福安市	湾坞半岛北环路贯通工程青拓大道至赤沙隧道段（含单洞工程）一期工程	/	北京泰克华诚技术信息咨询有限公司	人员履约： 批复7人，到岗7人，到岗率100%。 质量安全管理：-1 监理日志的监理主要工作记录流于形式，多日内容雷同。-1 场地建设： 基本符合标准化要求。 内业管理：-2 1、上级主管部门通报问题的整改反馈台帐不完整。-0.5 2、6月监理月报未盖章签字。-0.5 3、2026年6月安措费审核不严格。-1	
58	宁德市	古田县	国道G235线古田吉巷甲坡至前垅段公路工程	/	内蒙古公路工程咨询监理有限责任公司	人员履约：-1.5 批复8人，到岗7人，请假1人，到岗率87.5%。路基专业监理工程师对现场不熟悉。-1.5 质量安全管理：-2 1、粗细集料原材料平行抽检频率不足，25年、26年每年只有一组，且未见砂浆、钢筋机械连接、焊接等检测台帐及报告。-1 2、巡视记录内容有缺漏，监理月报质量问题未体现其中。-1 场地建设： 基本符合标准化要求。 内业管理：-0.5 特种设备人员审批一人证件不满足要求，监理未核查到位。-0.5	
59	宁德市	柘荣县	S201(联七线)路亭(霞浦界)至柘荣城关段公路(路亭至鸳鸯头叉口段)	/	东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司	人员履约：-1.5 批复11人，到岗11人，到岗率100%。路基专业监理工程师对现场不熟悉。-1.5 质量安全管理：-1 部分截水沟缺少砼试块抗压检测报告。-1 场地建设： 基本符合标准化要求。 内业管理：-0.5 监理月检查问题闭合不彻底，如监理指令单（2026）13号中泥浆池临边防护问题。-0.5	

2026年半年度监理单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	检查情况	备注
60	宁德市	福鼎市	国道G228线福鼎市佳阳乡双华至象洋段公路工程	/	福建路信交通建设监理有限公司	人员履约： 批复13人，到岗13人，到岗率100%。 质量安全管理：-1 监理日志记录不全，未记录当天的监理月检查问题内容。-1 场地建设： 基本符合标准化要求。 内业管理：-0.5 2026年5月份监理月检查用电问题整改不彻底，仍然存在电线未架设等问题。-0.5	
61	宁德市	福鼎市	国道G228线福鼎市店下镇至太姥山镇段公路工程K19+700-K22+555	A3	河南省豫通工程管理咨询有限公司	人员履约： 批复10人，到岗9人，请假1人，到岗率90%。 质量安全管理：-1 监理日志记录流于形式，当日现场巡查发现问题未记录；例如2026年3月4日现场巡视查出氧气瓶违规堆放隐患，未在监理日志中体现。-1 场地建设： 基本符合标准化要求。 内业管理：-2.5 1. 监理下发整改通知书闭环管控不严，部分问题整改不彻底、整改复查流于表面；2026年6月9日监理通知单指出钢筋笼丝头防护缺失问题，施工单位提交的整改反馈影像材料仍存在钢筋丝头未安装保护护套现象。-0.5 2. 监理未监督施工单位完成年度安全生产经费使用计划编制工作。-1 3. 内部培训及现场宣贯工作滞后，未及时组织开展隧道施工标准化专项宣贯与全员学习交底工作。-1	
62	宁德市	福鼎市	国道G228线福鼎太姥山镇至硐门乡青屿头（霞浦界）段K10+040-K19+900路基土建工程	A3、A4	北京泰克华诚技术信息咨询有限公司	人员履约： 批复11人，到岗10人，请假1人，到岗率90.9%。 质量安全管理：-2 1、安全专业监理工程师未按规定撰写安全监理日志；-1 2、项目整体监理日志存在内容简略、记录不完善等问题。-1 场地建设： 基本符合标准化要求。 内业管理：-0.5 监理对特种作业人员进场资质审查把关不严，未严格核查焊工证件有效性。-0.5	

2026年半年度监理单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	检查情况	备注
63	宁德市	霞浦县	国道G228线沙江沙塘里至溪南 德土鼻段公路工程	/	福建省交通建设工程监理咨询 有限公司	人员履约： 批复8人，到岗8人，到岗率100%。 质量安全管理：-2 1、监理旁站记录内容未体现沥青摊铺过程温度，且旁站过程问题未在监理日志中体现。-1 2、外委试验检测台账管理不完善，未对不同类别试验进行分类管理。-1 场地建设： 基本符合标准化要求。 内业管理：-0.5 监理对监理指令J-2026-004号第三条硬路肩平整度问题反馈材料审核不到位。-0.5	

2026年半年度设计单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	检查情况	备注
1	福州市	连江县	国道G228连江浦口松坞至晓澳横仑段公路工程	/	福建省交通规划设计院有限公司	人员履约： 基本符合要求。 后期服务：-2 4月27日设计发现存在问题，反馈资料提供不完善。-2	
2	福州市	连江县	国道G228连江晓澳道澳至琯头下岐段公路工程	/	福建省交通规划设计院有限公司	人员履约： 基本符合要求。 后期服务：-2 技术联系单记录不完善。-2	
3	福州市	长乐区	国道G228线长乐松下至福清元洪公路工程	二、三期工程	福州市规划设计研究院集团有限公司	人员履约： 基本符合要求。 后期服务：-3 设计代表工作日志5月记录19天，少于21天要求。-3	
4	福州市	罗源县	国道G228线罗源松山迹头至选屿段公路工程	/	深圳市市政设计研究院有限公司	人员履约： 基本符合要求。 后期服务：-2 设计代表工作日志记录不完善，如1月存在变更，但设计日志中未记录。-2	
5	福州市	连江县	连江县粗芦岛环岛公路二期工程（塘下至粗芦岛二桥连接线路段）B段	B段	福建省交通规划设计院有限公司	人员履约： 基本符合要求。 后期服务：-4 1. 设计代表工作日志提供不完善。-2 2. 4-5月设计未参加工地例会。-2	
6	福州市	连江县	连江县丹阳至贵安公路（港城大道贵安至周溪段）工程设计采购施工总承包项目（EPC）	/	福建省交通规划设计院有限公司	人员履约： 基本符合要求。 后期服务：-2 隧道洞身横向排水未直接接入侧式排水管中。-2	

2026年半年度设计单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	检查情况	备注
7	福州市	永泰县	永泰县X184葛岭至丹云段二期工程	/	福建省路港工程咨询有限公司	人员履约： 基本符合要求。 后期服务：-4 1. 设计代表工作日志提供不完善，如，2月工地例会涉及设计协调内容未记录。-2 2. 部分急流槽等截排水与实际不符。-2	
8	莆田市	秀屿区、荔城区	国道G228线荔城北高冲沁至秀屿埭头后海（海堤段）工程	/	福建省交通规划设计院有限公司	人员履约： 符合要求。 内业管理：-2 设计代表日记记录不完善，不详细。-2	
9	莆田市	秀屿区、城厢区	国道G228线秀屿东庄至城厢东进段工程	/	福建省交通规划设计院有限公司	人员履约： 符合要求。 内业管理：-3 设计变更台帐未提供变更时限。-3	
10	泉州市	永春县	福建省泉州白濑水利枢纽工程公路迁移复建工程C标段（省道S217永春段、Y141、Y141大谭尾线）	C标	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	人员履约： 基本符合标准化要求。 内业管理：-3 设计代表日志记录不完整 未记录4月16日工地例会。-2	
11	泉州市	安溪县	泉州白濑水利枢纽工程等级公路(省道及以上部分)迁移复建工程	A1、A2（不含剑斗大桥及连接线工程）	福建省交通规划设计院有限公司	人员履约： 基本符合标准化要求。 内业管理：-3 设计变更台账不完整 未提供部分变更金额。-3	
12	泉州市	安溪县	泉州白濑水利枢纽工程等级公路(省道及以上部分)迁移复建工程	A2(仅为剑斗大桥及连接线工程)	华设设计集团股份有限公司	人员履约： 基本符合标准化要求。 内业管理：-3 设计变更台账不完整 未提供部分变更金额。-3	

2026年半年度设计单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	检查情况	备注
13	泉州市	安溪县	泉州白濂水利枢纽工程等级公路(省道及以上部分)迁移重建工程	涉铁段	中铁建国际工程咨询（福州）有限公司	人员履约： 基本符合标准化要求。 内业管理：-4 1、未参与第十四期工地例会。-1 2、未准备汇报材料。-3	
14	泉州市	安溪县	安溪县340县道剑斗新镇区段迁移重建工程上跨漳泉肖铁路立交工程和剑斗兴儒坪大桥及连接线工程	非涉铁段	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	人员履约：-2 未见设计代表。-2 内业管理： 1、未准备项目标段设计总体及变更等情况文字及 PPT汇报材料。-3 2、《设计代表工作日记》部分天数记录无具体实质性内容。-2	
15	泉州市	安溪县	安溪县340县道剑斗新镇区段迁移重建工程上跨漳泉肖铁路立交工程和剑斗兴儒坪大桥及连接线工程	涉铁段	中铁建国际工程咨询（福州）有限公司	人员履约： 基本符合标准化要求。 内业管理：-4 1、未参与三月份工地例会。-1 2、设计变更台账不完整 未提供部分变更金额。-3	
16	泉州市	安溪县	国道G358线安溪虎邱至龙涓公路工程	/	中交第二公路勘察设计研究院有限公司	人员履约： 基本符合标准化要求。 内业管理：-3 设计变更台账记录不完善。-3	
17	泉州市	安溪县	国道G358线安溪城厢至官桥段公路工程及市政配套工程	第IV标段	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	人员履约： 基本符合标准化要求。 内业管理：-3 设代日记不完善。（变更台账1月5日的变更，未见对应日记）。-2	
18	泉州市	惠安县	普通国省干线公路联三线(S312线)岩峰至大红埔路段提升改造工程	/	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	人员履约： 基本符合标准化要求。 内业管理：-4 1、《设计代表工作日记》记录不完整（5月少于21天）。-3 2、5月工地例会未参与。-1	

2026年半年度设计单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	检查情况	备注
19	泉州市	石狮市	国道G228线石狮伍堡至西岑（晋江界）段提级改造工程（梅林至子英段）	/	中国市政工程西北设计研究院有限公司	人员履约： 基本符合标准化要求。 内业管理：-3 1、《设计代表工作日记》记录不完整（1月少于21天）。-3 2、4月工地例会未记录。-2	
20	泉州市	晋江市	池峰路（南迎宾大道-凤池路）快捷化工程	/	福建省交通规划设计院有限公司	人员履约： 基本符合标准化要求。 内业管理：-3 变更台账未提供变更时限。-3	
21	泉州市	晋江市	晋江南岸城乡交通物流综合提升项目-凤池路(池峰路-刺桐大桥)快捷化改造工程	/	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	人员履约： 基本符合标准化要求。 内业管理：-3 变更台账未提供变更完成时限。-3	
22	泉州市	晋江市	晋新路快捷化改造工程	II标段	中铁第四勘察设计院集团有限公司	人员履约： 基本符合标准化要求。 内业管理：-2 1月工地例会未记录。-2	
23	泉州市	南安市	国道G324线南安水头新营至厦门界段公路工程	/	福建省交通规划设计院有限公司	人员履约： 基本符合标准化要求。 内业管理：-5 1、变更台账未提供变更完成时限。-3 2、《设计代表工作日记》部分天数记录无具体实质性内容。-2	
24	泉州市	洛江区	洛江区万虹路（新庵岭-新庵村）道路改造提升工程	/	厦门中平公路勘察设计院有限公司	人员履约： 基本符合标准化要求。 内业管理：-5 1、《设计代表工作日记》未记录设计变更修改内容。-2 2、设计交底材料不完整。-3	

2026年半年度设计单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	检查情况	备注
25	泉州市	丰泽区、洛江区、台商投资区	泉州金屿大桥工程	/	中铁大桥勘测设计院集团有限公司	人员履约： 基本符合标准化要求。 内业管理：-3 设计台账仅记录已完成的设计变更，内容不完善。-3	
26	泉州市	丰泽区、洛江区、台商投资区	泉州金屿大桥工程	/	福州市规划设计研究院集团有限公司	人员履约： 基本符合标准化要求。 内业管理：-3 设计台账仅记录已完成的设计变更，内容不完善。-3	
27	泉州市	丰泽区、洛江区、台商投资区	泉州百崎通道	/	中交公路规划设计院有限公司	人员履约： 基本符合标准化要求。 内业管理：-3 设计变更未计入设计台账，内容不完善。-3	
28	厦门市	思明区	厦门第三东通道连接线环岛干道提升改造一期工程（仙岳路-虎仔山路段）	/	厦门中平公路勘察设计院有限公司	人员履约： 基本符合要求。 后期服务：-4 1. 设计图纸对挡墙墙背反滤层设置的尺寸、材料与工艺交代不清，并存在前后不一的情况。-2 2. 监理例会（5、6月）中涉及设计变更内容，对应设计代表工作日志记录不完善。-2	
29	厦门市	翔安区	同翔大道洪溪互通工程	-	中铁第四勘察设计院集团有限公司	人员履约： 基本符合要求。 后期服务：-5 1. 设计代表工作日志2月记录7天，少于21天要求。-3 2. 匝道与墩柱紧贴，设计存在质量问题。-2	

2026年半年度设计单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	检查情况	备注
30	厦门市	集美区	沈海高速杏林互通及接线工程（仙灵旗隧道段-长泰段）	全段	厦门中平公路勘察设计院有限公司	人员履约： 基本符合要求。 后期服务：-4 1. 设计图纸对沉降缝沥青麻絮的施工要求不清晰 。-2 2. 左侧洞门墙未设计泄水孔 。-2	
31	厦门市	集美区	沈海高速杏林互通及接线工程(国道324复线-仙灵旗隧道段)	全段	厦门中平公路勘察设计院有限公司	人员履约： 基本符合要求。 后期服务：-2 设计代表工作日志提供不完善， 设计变更相关内容未记录完善 。-2	
32	厦门市	翔安区	新324国道（翔安段）提升改造工程	全段	中铁大桥勘测设计院集团有限公司	人员履约： 基本符合要求。 后期服务：-6 1. 6月设计未参加工地例会 。-1 2. 设计代表工作日志提供不完善， 如， 6月设计变更相关内容未记录完善 。-2 3. 设计技术交底不齐全， 如防震挡块与梁板间构造制作、 桥面防水层等工艺。 -3	
33	厦门市	翔安区	民安大道（同翔大道-G324线段）工程	全段	厦门中平公路勘察设计院有限公司	人员履约： 基本符合要求。 后期服务：-2 横向雨水管设计图尺寸标准错误， 多道管顶横向贯通裂缝。 -2	
34	厦门市	翔安区	厦门临空经济片区九溪路与航美大道互通工程（一期）	全合同段	招商局重庆交通科研设计院有限公司	人员履约： 基本符合要求。 后期服务：-2 监理例会（2、3月）中涉及设计变更内容， 对应设计代表工作日志记录不完善 。-2	

2026年半年度设计单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	检查情况	备注
35	厦门市	翔安区	G228 翔安大道至翔安东路段（翔安港区滨海东大道疏港通道提升改造工程）	全合同段	厦门中平公路勘察设计院有限公司	人员履约： 基本符合要求。 后期服务：-3 设计代表工作日志2月记录10天，少于21天要求。-3	
36	厦门市	海沧区	海沧鳌冠大道工程	/	厦门中平公路勘察设计院有限公司	人员履约： 基本符合要求。 后期服务：-3 设计代表工作日志2月记录16天，少于21天要求。-3	
37	厦门市	翔安区	海峡大道立交新增匝道工程		安徽省交通规划设计研究院股份有限公司	人员履约： 基本符合要求。 后期服务：-3 设计代表工作日志2月记录15天，少于21天要求。-3	
38	漳州市	长泰区	国省干线联十一线漳州长泰段公路二期工程（联盛总部至兴泰开发区）	联盛总部至兴泰开发区	中交第一公路勘察设计院有限公司	人员履约： 符合要求。 内业管理：-2 设计代表日记记录不完善， 缺现场问题反馈情况。-2	
39	漳州市	高新区	国道G324线漳州九龙岭段公路二期工程	/	漳州通正勘测设计院有限公司	人员履约： 符合要求。 内业管理：-2 设计代表日记记录不完善， 未记录17号变更出图时间。-2	
40	漳州市	台商区	国道G324线龙海角美大碑头至龙文朝阳漳滨段改线工程	A1\A2\漳州台商区至龙文区过境段公路附属配套工程（台商区段）	中交第二公路勘察设计院有限公司	人员履约： 符合要求。 内业管理：-2 设计代表日记记录不完善， 现场问题处理方案填写不全。-2	

2026年半年度设计单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	检查情况	备注
41	漳州市	高新区、南靖县	国道G319线漳州靖城田边至牛崎头段公路工程	/	漳州通正勘测设计院有限公司	人员履约： 符合要求。 内业管理：-2 设计代表日记记录不完善， 日记与BG-13描述不对应。-2	
42	漳州市	云霄县	国道G357线云霄下河世坂至云霄五中段公路工程	/	华设计集团股份有限公司	人员履约： 符合要求。 内业管理：-2 设计代表日记记录不完善， 现场问题记录不齐全。-2	
43	漳州市	漳浦县	国道G324漳浦城关过境段公路工程	A1/A2	福建省交通规划设计院有限公司	人员履约： 符合要求。 内业管理：-2 设计代表日记记录不完善， 缺现场问题反馈情况。-2	
44	漳州市	南靖县	S318(联十四)南靖县靖城镇棋盘社至牛崎头公路工程（第二期）	/	中铁第四勘察设计院集团有限公司	人员履约： 符合要求。 内业管理：-2 设计代表日记记录不完善， 缺现场问题反馈情况。-2	
45	漳州市	诏安县	诏安县桥东镇经溪雅至洪洲村公路工程（南环城路至洪洲村段）	/	漳州通正勘测设计院有限公司	人员履约： 符合要求。 内业管理：-2 设计代表日记记录不完善， 对桩基终孔描述不详细。-2	
46	漳州市	漳浦县	省道S531漳浦官浔至前亭公路工程官浔段	A1/A2	福建省交通规划设计院有限公司	人员履约： 符合要求。 内业管理：-3 A1-07号变更台账未提供变更时限。-3	

2026年半年度设计单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	检查情况	备注
47	龙岩市	长汀县	国道G534线长汀新桥任屋至策武南坑段公路工程设计施工总承包	/	福建省交通规划设计院有限公司	人员履约： 基本符合标准化要求。 内业管理：-2 桥梁护栏与路基中分带迎车面未设计渐变段交安防护措施，存在行车安全隐患。-2	
48	三明市	将乐县	国道G528线将乐高唐至常口段公路工程	/	福建省交通规划设计院有限公司	人员履约： 符合要求。 后期服务：-6 1、汇报材料准备不认真。-2 2、设计日记不完善，未记录工地例会情况。-2 3、K3+040-K3+320高填方路基段左侧存在3条山沟汇水面积极大，设计仅在K3+140处设1道2.0*2.0盖板涵，涵洞过水面积明显不足。-2	
49	三明市	尤溪县	沙厦高速尤溪西互通及接线工程（台溪乡接线工程）	/	福建省交通规划设计院有限公司	人员履约： 符合要求。 内业管理：-2 设计日记过于简单。-2	
50	南平市	邵武市	国道G316线邵武大竹谢墩至城郊莆明段公路工程	/	福建省交通规划设计院有限公司	人员履约： 符合要求。 内业管理：-2 设计日记不完善。-2	
51	南平市	政和县	宁上高速政和洞宫山（楼下）出入口及接线工程	/	福建省交通规划设计院有限公司	人员履约： 符合要求。 内业管理：-3 2026年6月设计日记记录不足21天。-3	

2026年半年度设计单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	检查情况	备注
52	宁德市	蕉城区	国道G237线宁德高速八都互通至衢宁铁路蕉城站段公路工程	/	北京交科公路勘察设计研究院有限公司	人员履约： 符合要求。 内业管理：-2 设计日记内容过于简单。-2	
53	宁德市	蕉城区	国道G228线蕉城漳湾下塘至拱屿段公路工程	/	福建省交通规划设计院有限公司	人员履约： 符合要求。 内业管理：-2 2026年3月设计日记不完善。-2	
54	宁德市	福安市	国道G228线福安下白石英平至白招段公路工程	/	中国市政工程西北设计研究院有限公司	人员履约： 符合要求。 内业管理：-2 设计日记不完善，未记录2026年5月工地例会情况。-2	
55	宁德市	福安市	国道G228线福安乌山特大桥公路工程	/	广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	人员履约： 符合要求。 内业管理：-4 1、设计日记不完善，未记录设计交底情况。-2 2、安全交底材料不完善。-2	
56	宁德市	福安市	国道G104线福安罗江大留至甘棠观里段公路提升改造工程	/	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	人员履约： 符合要求。 内业管理：-4 1、设计日记不完善，未记录设计变更情况。-2 2、安全交底不完善，缺边坡工程。-2	
57	宁德市	福安市	湾坞半岛北环路贯通工程青拓大道至赤沙隧道段（含单洞工程）一期工程	/	中交第二公路勘察设计研究院有限公司	人员履约： 符合要求。 内业管理：-2 设计日记不完善。-2	

2026年半年度设计单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	检查情况	备注
58	宁德市	古田县	国道G235线古田吉巷甲坡至前垅段公路工程	/	中交远洲交通科技集团有限公司	人员履约： 符合要求。 后期服务：-6 1、设计日记不完善。-2 2、设计专项交底材料不完善。-2 3、K1+980排水涵洞出水口排水设施设计不到位，下方为地方道路、种植大棚和房屋，未设计跌水急流槽。-2	
59	宁德市	柘荣县	S201(联七线)路亭(霞浦界)至柘荣城关段公路(路亭至鸳鸯头叉口段)	/	宁德市交投勘察设计有限公司	人员履约： 符合要求。 后期服务：-6 1、路基高边坡防护设计不到位，多数边坡无防护设计；个别高边坡高度达40多米，防护设计明显不足，容易造成边坡滑塌或风化节理发育边坡危石发生滚落。-2 2、设计日记过于简单。-2 3、安全专项交底内容过于简单。-2	
60	宁德市	福鼎市	国道G228线福鼎市佳阳乡双华至象洋段公路工程	A1、A2标段	福建省交通规划设计院有限公司	人员履约： 符合要求。 后期服务：-4 1、设计日记不完善。-2 2、半壁山隧道进口段路基右侧山坡渗流水严重，未设平孔排水，路基地下水位高未设盲（渗）沟。-2	
61	宁德市	福鼎市	国道G228线福鼎市店下镇至太姥山镇段公路工程 K19+700-K22+555	A3	福建省交通规划设计院有限公司	人员履约： 符合要求。 内业管理：-2 设计日记不完善，未记录地点和现场主要人员情况。-2	

2026年半年度设计单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	检查情况	备注
62	宁德市	福鼎市	国道G228线福鼎太姥山镇至硤门乡青屿头（霞浦界）段K10+040-K19+900路基土建工程	A3、A4	福建省交通规划设计院有限公司	人员履约： 符合要求。 内业管理：-2 设计日记不完善，未记录现场主要人员情况。-2	
63	宁德市	霞浦县	国道G228线沙江沙塘里至溪南德土鼻段公路工程	/	中亿通达设计咨询集团有限公司	人员履约： 符合要求。 内业管理：-4 1、2026年7月设计日记过于简单。-2 2、设计安全交底材料针对性不强。-2	

2026年半年度建设单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	检查情况	备注
1	福州市	连江县	国道G228连江浦口松坞至晓澳横仑段公路工程	/	连江县交通建设发展有限公司	施工单位计量款未及时支付。-1	
2	福州市	连江县	国道G228连江晓澳道澳至瑯头下岐段公路工程	/	连江县交通建设发展有限公司	1. 施工单位计量款未及时支付。-1 2. 关联扣分。-20（施工、监理人员到岗率均不足80%）	
3	福州市	长乐区	国道G228线长乐松下至福清元洪公路工程	/	福建路信交通建设监理有限公司	5月通报中未体现对设计考勤检查情况。-5	
4	福州市	罗源县	国道G228线罗源松山迹头至选屿段公路工程	/	罗源县城建发展集团有限公司	基本符合标准化要求。	
5	福州市	连江县	连江县粗芦岛环岛公路二期工程（塘下至粗芦岛二桥连接线路段）B段	/	连江县交通建设发展有限公司	施工单位计量款未及时支付。-1	
6	福州市	连江县	连江县丹阳至贵安公路（港城大道贵安至周溪段）工程设计采购施工总承包项目（EPC）	/	连江县交通建设发展有限公司	1. 施工单位计量款未及时支付。-1 2. 关联扣分。-10（监理人员到岗率不足80%）	
7	福州市	永泰县	永泰县X184葛岭至多云乡段二期工程	/	永泰县交通建设发展中心	5月通报中未体现对设计考勤检查情况。-5	

2026年半年度建设单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	检查情况	备注
8	莆田市	秀屿区、荔城区	国道G228线荔城北高冲沁至秀屿埭头后海（海堤段）工程	/	莆田市交通投资集团有限公司	通报中未体现对设计人员的考勤检查情况。-5	
9	莆田市	秀屿区、城厢区	国道G228线秀屿东庄至城厢东进段工程	/	莆田市交通投资集团有限公司	通报中未体现对设计人员的考勤检查情况。-5	
10	泉州市	永春县	福建省泉州白濑水利枢纽工程公路迁移复建工程C标段（省道S217永春段、Y141、Y141大谭尾线）	/	永春县通兴建设发展有限公司	1、施工单位人脸识别考勤系统未建立。-5 2、关联扣分。-10（监理人员到岗率不足80%）	
11	泉州市	安溪县	泉州白濑水利枢纽工程等级公路(省道及以上部分)迁移复建工程	/	泉州白濑水利枢纽工程投资开发有限公司	施工单位人脸识别考勤系统未建立。-5	
12	泉州市	安溪县	安溪县340县道剑斗新镇区段迁移复建工程上跨漳泉肖铁路立交工程和剑斗兴儒坪大桥及连接线工程	/	安溪县剑斗镇人民政府	基本符合标准化要求。	
13	泉州市	安溪县	国道G358线安溪虎邱至龙涓公路工程	第IV标段	安溪茶都投资有限公司	基本符合标准化要求。	
14	泉州市	安溪县	国道G358线安溪城厢至官桥段公路工程及市政配套工程	/	安溪安盈投资有限公司	施工单位人脸识别考勤系统未建立。-5	

2026年半年度建设单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	检查情况	备注
15	泉州市	惠安县	普通国省干线公路联三线(S312线)岩峰至大红埔路段提升改造工程	/	安溪安盈投资有限公司	基本符合标准化要求。	
16	泉州市	石狮市	国道G228线石狮伍堡至西岑(晋江界)段提级改造工程(梅林至子英段)	/	石狮市交通建设有限责任公司	未及时完成征地拆迁工作，总体无法确保无障碍施工。-5	
17	泉州市	晋江市	池峰路（南迎宾大道-凤池路）快捷化工程	/	晋江市维通路桥工程有限公司	基本符合标准化要求。	
18	泉州市	晋江市	晋江南岸城乡交通物流综合提升项目-凤池路(池峰路-刺桐大桥)快捷化改造工程	/	晋江市维通路桥工程有限公司	基本符合标准化要求。	
19	泉州市	晋江市	晋新路快捷化改造工程	II标段	晋江市路桥建设开发有限公司	基本符合标准化要求。	
20	泉州市	南安市	国道G324线南安水头新营至厦门界段公路工程	/	南安市交通集团有限责任公司	基本符合标准化要求。	
21	泉州市	洛江区	洛江区万虹路（新庵岭-新庵村）道路改造提升工程	/	泉州市洛江城建国有资产投资有限公司	基本符合标准化要求。	

2026年半年度建设单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	检查情况	备注
22	泉州市	洛江区	泉州金屿大桥工程	/	泉州市交通投资有限责任公司	基本符合标准化要求。	
23	泉州市	洛江区	泉州百崎通道	/	泉州市交通投资有限责任公司	基本符合标准化要求。	
24	厦门市	湖里、思明区	厦门第三东通道连接线环岛干道提升改造一期工程(仙岳路-虎仔山路段)	/	厦门路桥工程投资发展有限公司	主要安全管理制度未明确项目人员具体职责。-1	
25	厦门市	翔安区	同翔大道洪溪互通工程	/	厦门路桥建设集团有限公司	基本符合标准化要求。	
26	厦门市	集美区	沈海高速杏林互通及接线工程（仙灵旗隧道段-长泰段）	独立标段	厦门路桥百城建设投资有限公司	2月没有检查通报。-1	
27	厦门市	集美区	沈海高速杏林互通及接线工程(国道324复线-仙灵旗隧道段)	全合同段	厦门路桥百城建设投资有限公司	2月份检查只有检查通知单，未形成通报形式。-1	
28	厦门市	翔安区	新324国道（翔安段）提升改造工程	/	厦门路桥百城建设投资有限公司	原项目经理王洪昌变更没有办理变更手续。-1	

2026年半年度建设单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	检查情况	备注
29	厦门市	翔安区	民安大道（同翔大道-G324线段）工程	/	厦门路桥百城建设投资有限公司	变更设计、征迁管理制度内容与现行体制存在偏差。-1	
30	厦门市	翔安区	厦门临空经济片区九溪路与航美大道互通工程（一期）	/	厦门市政城市开发建设有限公司	通报中未体现考勤检查情况。-5	
31	厦门市	翔安区	G228 翔安大道至翔安东路段（翔安港区滨海东大道疏港通道提升改造工程）	/	厦门市政城市开发建设有限公司	每月通报中未体现对设计、施工、监理人员考勤检查情况。-5	
32	厦门市	海沧区	海沧鳌冠大道工程	全合同段	厦门海沧城建集团有限公司	5月缺少一次质量检查通报。-1	
33	厦门市	翔安区	海峡大道立交新增匝道工程	/	厦门路桥百城建设投资有限公司	1. 通报中未体现考勤检查情况。-5 2. 关联扣分。-10（施工人员到岗率不足80%）	
34	漳州市	长泰区	国省干线联十一线漳州长泰段公路二期工程（联盛总部至兴泰开发区）	联盛总部至兴泰开发区	福建长泰联城投资建设有限公司	通报中未体现对设计、施工、监理人员考勤检查情况。-5	
35	漳州市	高新区	国道G324线漳州九龙岭段公路二期工程	/	漳州市圆山市政建设有限公司	通报中未体现对设计、施工、监理人员考勤检查情况。-5	

2026年半年度建设单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	检查情况	备注
36	漳州市	台商区	漳州台商区至龙文区过境段公路附属配套工程（台商区段）	B1、B3	漳州市经发建设投资有限公司	关联扣分。-10（监理人员到岗率不足80%）	
37	漳州市	高新区	国道G319线漳州靖城田边至牛崎头段公路工程（K10+910～K15+000）	/	漳州靖圆发展有限公司	通报中未体现对设计、施工、监理人员考勤检查情况。-5	
38	漳州市	南靖县	国道G319线漳州靖城田边至牛崎头段公路工程K15+000-K19+291.539（靖湖大道）	/	南靖万利达产业集群建设项目开发有限公司	通报中未体现对设计、施工、监理人员考勤检查情况。-5	
39	漳州市	云霄县	国道G357线云霄下河世坂至云霄五中段公路工程	/	云霄县兴云建设发展有限公司	2026年2-6月建设单位未检查形成通报。-5	
40	漳州市	漳浦县	国道G324漳浦城关过境段公路工程	A1/A2	漳浦县路港交通有限公司	通报中未体现对设计、监理人员考勤检查情况。-5	
41	漳州市	南靖县	S318(联十四)南靖县靖城镇棋盘社至牛崎头公路工程（第二期）	/	南靖县联鑫建设投资有限公司	关联扣分。-10（监理人员到岗率不足80%）	
42	漳州市	诏安县	诏安县桥东镇经溪雅至洪洲村公路工程（南环城路至洪洲村段）	/	诏安县丹诏公路工程有限公司	缺少2026年1-4月、6月检查通报。-5	

2026年半年度建设单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	检查情况	备注
43	漳州市	漳浦县	省道S531漳浦官浔至前亭公路 工程官浔段	/	漳浦交投集团有限公司	通报中未体现对设计、监理人员考勤检查情况。-5	
44	龙岩市	长汀县	国道G534线长汀新桥任屋至 策武南坑段公路工程设计施 工总承包	/	福建汀畅交通发展有限公司	监理单位人脸识别考勤系统未建立。-5	
45	三明市	将乐县	国道G528线将乐高唐至常口 段公路工程	/	将乐县交通基础设施建设有限公司	1、征迁管理制度缺失。-1 2、每月通报未体现对设计、施工、监理人员考勤检查情况。-5	
46	三明市	尤溪县	沙厦高速尤溪西互通及接线 工程（台溪乡接线工程）	/	尤溪县台溪乡人民政府	每月通报未体现对设计、施工、监理人员考勤检查情况。-5	
47	南平市	邵武市	国道G316线邵武大竹谢墩至 城郊莆明段公路工程	/	邵武市交通投资发展有限公司	通报中未体现监理和设计人员考勤检查情况。-5	
48	南平市	政和县	宁上高速政和洞宫山（楼 下）出入口及接线工程	/	政和县交通国投有限责任公司	合同管理、财务管理、廉政建设、防止拖欠农民工工资管理制度缺失。-4	
49	宁德市	蕉城区	国道G237线宁东高速八都互 通至衢宁铁路蕉城站段公路 工程	/	宁德市蕉城宏鑫交通工程投资有限 公司	财务管理、合同管理、征迁管理制度缺失。-3	

2026年半年度建设单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	检查情况	备注
50	宁德市	蕉城区	国道G228线蕉城漳湾下塘至拱屿段公路工程	/	宁德市宁港水陆联运有限公司	征迁管理制度缺失。-1	
51	宁德市	福安市	国道G228线福安下白石英平至白招段公路工程	/	福安市交通投资有限公司	每月通报未体现对设计、监理人员考勤检查情况。-5	
52	宁德市	福安市	国道G228线福安乌山特大桥公路工程	/	福安市交通投资有限公司	每月通报未体现对设计、施工、监理人员考勤检查情况。-5	
53	宁德市	福安市	国道G104线福安罗江大留至甘棠观里段公路提升改造工程	/	福安市交通投资有限公司	2月通报未体现人员考勤检查情况。-5	
54	宁德市	福安市	湾坞半岛北环路贯通工程青拓大道至赤沙隧道段（含单洞工程）一期工程	/	福安市交通投资有限公司	每月通报未体现对设计、施工、监理人员考勤检查情况。-5	
55	宁德市	古田县	国道G235线古田吉巷甲坡至前垅段公路工程	/	古田县交通投资有限公司	征迁管理、生态文明制度缺失。-2	
56	宁德市	柘荣县	S201(联七线)路亭(霞浦界)至柘荣城关段公路(路亭至鸳鸯头叉口段)	/	柘荣县荣通公路建设有限公司	每月通报未体现对设计、施工、监理人员考勤检查情况。-5	

2026年半年度建设单位检查问题扣分情况表

序号	设区市	县市区	项目名称	合同段	单位名称	检查情况	备注
57	宁德市	福鼎市	国道G228线福鼎市佳阳乡双 华至象洋段公路工程	/	福鼎市交通建设投资有限公司	每月通报未体现对设计、施工、监理人员考勤检查情况。-5	
58	宁德市	福鼎市	国道G228线福鼎市店下镇至 太姥山镇段公路工程 K19+700-K22+555	/	福鼎市敏灶湾旅游投资有限公司	1、每月通报未体现对设计、施工、监理人员考勤检查情况。-5 2、施工单位未落实人脸识别考勤管理。-5	
59	宁德市	福鼎市	国道G228线福鼎太姥山镇至 硐门乡青屿头（霞浦界）段 K10+040-K19+900路基土建工 程	/	福鼎市交通建设投资有限公司	1、每月通报未体现对设计、施工、监理人员考勤检查情况。-5 2、施工单位未落实人脸识别考勤管理。-5	
60	宁德市	霞浦县	国道G228线沙江沙塘里至溪 南德土鼻段公路工程	/	路建（霞浦）工程建设有限公司	缺5月、6月一月一通报材料。-2	